

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신상도 지하차도 확장공사]

- 점검일시 : 2021.04.22 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이경석

○ 추락재해 예방(방재시설부)

- 레이커 용접작업을 위해 설치한 이동식비계는 높이가 높고 해치형 발판이 아닌 외부사다리를 이용하여 이동하는 동선으로 이동중 추락위험이 높으니 해치형 발판을 이용하여 내부로 이동하도록 보완바라며, 마지막 끝단 용접작업부는 하부지반이 불안정한 상태니 충분한 성토 및 다짐 및 아웃트리거 반출 후 작업토록 관리요망

※ 건설안전 기본지침 공통-7(이동식비계)



○ 전도재해 예방(방재시설부)

- 현장 카고그레인 작업시 편평하고 안전한 지반에 하중이 고르게 분산되도록 아웃트리거 최대 인출하여 사용바라며, 완전인출하지 못하는 경우는 그에 합당한 유효중량, 작업반경 등 작업조건을 안전하게 계획하여 작업하여야 함.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제203조(안전도 등의 준수)



○ 품질관리(방재시설부)

- 현장에서 철근을 보관 시 받침목 간격을 조절하여 지면의 습기로 인한 부식을 방지하고, 천막 등을 덮어 강우 등에 노출되어 녹이 녹지 않도록 조치하기 바람.



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 굴삭기는 후방접근금지봉 및 양중작업시 자재 탈락 방지를 위한 후크 해지장치를 설치하기 바람
- ※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)



○ 흙막이가시설 안전(방재시설부)

- 종점 U-Type구간 가시설 우측 앵커 및 스트러트 미설치 구간은 확인 후 조속히 설치요망
- 지하차도 Box구간 중 레이커 미설치구간 조속히 설치요망
- 토사유실이 발생한 토류판 미설치구간 토류판 추가 설치요망



※ 건설안전기본지침 P-30
(흙막이공사 안전시설 및 작업기준)

