

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	부동산정보과-31352
등록일자	2014.12.2.
결재일자	2014.12.2.
공개구분	대시민공개

주무관	부동산행정팀장	부동산정보과장	도시환경국장		
김용필	이춘삼	김영길	12/02 배경섭		
협조자					

도로명주소 사용 활성화를 위한

도로명 안내시설물 추가 설치 결과

■ 사업개요

- 기 간 : 2014. 9 ~ 12.
- 설치수량 : 861개
- 설치지역 : 골목길, 이면도로, 종속도로구간, 폭50m이상 간선도로 길급 안내
- 소요예산 : 65,576천원(특별교부세 포함)
- 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

■ 추진내용

- 이면도로 보행자용 도로명판 설치
 - 수 량 : 벽면형 780개
 - 위 치 : 주택가 골목길, 이면도로 교차로 및 종속 도로구간
 - 방 법 : 벽면형 도로명판을 보안등, 통신주 등을 활용하여 밴드형으로 설치
- 길급 차량용 도로명판 설치
 - 수 량 : 81개
 - 위 치 : 폭50m 이상 간선도로 길급 시점 안내지점
 - 방 법 : 가로등, 교통표지판 등 활용 현수식으로 설치
- 성과품 제출 및 시설물 설치 검수
 - 설치위치 및 높이의 적정성 여부 현장확인

■ 행정사항

- 시설물 설치현황 국가주소정보시스템 입력 관리

2014. 12. .

강 남 구
(부 동 산 정 보 과)

도로명주소 사용 활성화를 위한

도로명 안내시설물 추가 설치 결과

도로명주소 이용에 따른 불편을 해소하고 사용을 활성화하기 위하여 골목길, 이면도로 등에 안내시설물을 추가 설치한 결과 보고임

I 사업 개요

- 사업명 : 도로명 안내시설물 추가 설치
- 기간 : 2014. 9. ~ 12.
- 설치수량 : 861개

합 계	차량용	보행자용		비고
		벽면형	현수식	
861	81	780	-	

- 설치지역 : 골목길 교차로, 위치찾기 어려운 종속구간 등
- 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)
- 소요예산 : 65,576천원(특별교부세 포함)

II 추진 경과

- 2014. 9.22 : 시설물 추가 설치계획 수립
- 2014. 9.24 : 이면도로 보행자용 도로명판 구매(1차)
- 2014.10.23 : 길급 차량용 도로명판 구매(2차)
- 2014. 9.24 ~ 11.21 : 안내시설물 제작 및 설치
- 2014.12. : 검수 및 준공검사

Ⅲ

추진내용

□ 보행자용 도로명판 설치

- 대상지역 : 골목길, 이면도로 및 위치찾기 어려운 종속 구간
- 설치수량 : 벽면형 780개

설치유형	양방향형	단방향형	비고
수 량	500개	280개	
규 격	600×170mm	500×170mm	

○ 설치방법

- 벽면형 도로명판을 보안등, 통신주, 한전주 등을 활용하여 밴드 형으로 설치
- 한/영/중/일 4개국어 표기

○ 설치사진

단방향형	양방향형
	

□ 차량용 도로명판 설치

- 대상지역 : 폭50m 이상 간선도로 길급 시점 안내지점
- 설치수량 : 81개

설치유형	합계	강남대로	남부순환로	도산대로	비고
수 량	81개	23개	16개	42개	
규 격	-	2,000×450mm		1,650×450mm	

○ 설치방법

- 진행방향의 길급 시작점 가로등, 교통표지판 활용 3.5m높이에 현수식으로 설치

○ 설치사진



성과품 제출 및 시설물 설치 검수

- 작업 수행결과 성과품 제출 : 개별내역 설치사진 파일 등
- 설치위치 및 높이의 적정성 여부 현장확인

IV

행정사항

- 물품 검수조서 작성 제출 : 재무과
- 시설물 설치현황 국가주소정보시스템 입력 관리. 끝.