

우수부서 공적조서

부서명 : 안전치수과

업 무 명	공 적 내 용	비 고
<p>안전중구 실현을 위한 사업추진</p>	<p>편안하고 살기좋은 안전중구 실현을 위해 각종 재난·재해로부터 국민의 소중한 생명과 재산을 보호하고 안전사고를 미연방지하여 국민의 삶의 질을 향상시키기 위해 최선의 노력을 다함.</p> <p style="color: blue;">【 안전중구 실현을 위한 재난예방 사업추진 】</p> <p>□ 셉테드 여성안심귀갓길 환경개선 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2015. 3월 ~ 10월 ○ 추진계획 : 경찰서와 협력체계 구축 추진 ○ 사업규모 : 총 23개소/ 소요예산 2억원 ○ 추진방향 <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 여성안심스카우트 등과 관할지구대 합동순찰(여성가족과) - 여성안심지킴이집 및 안심택배 서비스 운영 강화 - 여성안심지킴이집(30개소) 및 안심택배(1개소-약수교회) 운영실태 점검 - 지킴이 역할강화(긴급대피, 스카우트 귀가지원 등) - 안심택배 보관함 지속홍보 및 추가설치 등 - 직능·종교단체 등 지역주민과 함께하는 순찰 등 안전제일 생활화 - 학교폭력 방지를 위한 학교주변 순찰 및 선도 등의 활동 - 범죄 발생률이 높은 취약시간대 및 취약지역에 대한 지구대별 순찰강화 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 여성안심귀갓길 환경개선 추진 실무회의 개최 : 3.17. 	

업 무 명	공 적 내 용	비 고														
<p style="text-align: center;">안전중구 실현을 위한 사업추진</p>	<p>□ 해빙기 안전점검 추진 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2015. 2. 1. ~ 3. 31. ○ 점검방법 : 시설별 주1회 담당 공무원 점검 및 1회 이상 전문가 안전점검 ○ 점검대상시설물 <table border="1" data-bbox="368 501 1337 689"> <thead> <tr> <th>계</th> <th>축대·옹벽</th> <th>터파기 공사장</th> <th>노후주택</th> <th>재난위험 시설D급</th> <th>하수 관로</th> <th>보도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>21</td> <td>9</td> <td>41</td> <td>관내구간 전체</td> </tr> </tbody> </table>	계	축대·옹벽	터파기 공사장	노후주택	재난위험 시설D급	하수 관로	보도	77	1	5	21	9	41	관내구간 전체	
	계	축대·옹벽	터파기 공사장	노후주택	재난위험 시설D급	하수 관로	보도									
77	1	5	21	9	41	관내구간 전체										
<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전점검 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> ① 석축·옹벽(남산정은스카이 아파트) : 특이사항 없음 ② 터파기공사장 5개소 <ul style="list-style-type: none"> - 명동지구 3, 4구역 도시환경정비구역 건축공사장 : 가림막 등 안전시설 미비 → 설치 완료 - 흥인동 도시형생활주택 신축공사장 : 과다굴착 → 건축과에서 특별관리 - 충무로 엘크루프린팅허브 신축공사장 : 안전통로 상부덮개 및 스톱퍼 미비 → 조치중 - 만리2구역 주택재개발공사장 : 특이사항 없음 ③ 노후주택 : 21개소 중 18개 점검 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 의주로 구두상가 12개소, 황학동 736번지 2개소, 남창동 205-17번지 : 벽면균열, 철근부식, 피복탈락 등 → 소유주에게 보수·보강 요청 ④ 재난위험시설 9개소 : 전문가 점검 예정 ⑤ 하수관로 점검(CCTV 촬영 및 육안점검) : 건축공사장 41개소 중 30개소 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관로 파손된 건축공사장은 없음 - 시멘트 등 불법 퇴적물 유입된 관로 : 2개소(KT동대문지사, 장교 4·5지구) → 준설 지시 - 맨홀 파손 : 1개소(장교 4지구) → 보수 완료 ⑥ 보도 점검 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 보도블럭 파손 및 침하 69건, 경계석 측구 파손 15건, 구조물 주변 침하 17건, 기타 87건 → 총 188건 중 144건 정비 완료 □ 주요시장 자위소방대 및 소방차 진입훈련 실시 <ul style="list-style-type: none"> ○ 훈련실시 : 중앙시장(1.28.), 남대문시장(2.24) ○ 주요 훈련내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소방차 불시 진입 훈련, 화재예방 캠페인, 건축물 안전점검 																

업 무 명	공 적 내 용	비 고
<p>안전중구 실현을 위한 사업추진</p>	<p><input type="checkbox"/> 국민안전대진단 연계 특별안전점검 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검기간 : 2015. 2.26 ~ 4.30. ○ 점검대상 : 특정관리시설(678개소),해빙기위험시설 (39개소), 	
<p>하수업무</p>	<p><input type="checkbox"/> 필동배수분구 하수관로 종합 정비사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 4,500,000천원(전액시비) ○ 사업규모 : D300mm ~ 1,200mm, L=1,575m ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 노후하수관로 정비 : D600mm ~ 700mm, L=180m <p><input type="checkbox"/> 침수피해 예방 및 악취저감을 위한 하수관로 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 1,340,000천원(시비 450,000, 구비 890,000) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관로 정비 (D800mm ~ 1,000mm, L=485m) : 1건 - 하수시설물 유지보수 (D800mm ~ 1,000mm, L=520m) : 1건 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관 개량 : D450mm ~600mm, L=75m - 빗물받이정비 : 60개소 <p><input type="checkbox"/> 묵사동천 및 남소동천 옛 물길복원 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12. ○ 총사업비 : 15,800,000천원(전액시비) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 묵사동천 : 필동로 실개천 복원(연장 800m, 폭 2.5m) - 남소문동천 : 옛 물길 복원(연장 135m, 폭 5 ~ 6m) ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 묵사동천 옛 물길복원 주민간담회 개최 및 건의사항 검토 - 주차장 후보지역(3개소) 토지 및 지형물조사 실시 - “남소영 복합문화거리 조성사업용역” 과 연계하여 타당성 및 사업비 등 검토 	

업 무 명	공 적 내 용	비 고
풍 수 해 안전대책 추진	<p>□ 동국대 입구 빗물저류조 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2015. 03. ○ 규 모 : 빗물저류조 설치 V=4,000m³ ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 저류조 상부 복구공사(조경, 포장공) - CCTV, 수의계 설치 <p>□ 집중호우에 대비한 하수도 준설 및 풍수해 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 하수관 준설(v=1,451m³) : 1건 └ 수해 예방 및 복구 1식 : 1건 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관준설 : 1차 작업시지 - 수해예방 및 복구 : 계약 완료 <p>□ 필동 구립 노인요양센터 앞 침사지 복개</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 10. ○ 사 업 비 : 278,000천원(시 주민참여예산) ○ 위 치 : 장충동 2가 산 14-21일원 (필동 구립노인요양센터 앞) ○ 규 모 : 침사지복개(콘크리트구조물) 201m³ 및 기타 1식 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 수행 - 서울시 중부공원녹지사업소와 협의 완료 	

추 천 일 : 2015. 3 .

작 성 자 : 안전치수과장 성명 허 병 호 (인)

확 인 자 : 안전건설국장 성명 박 희 균 (인)