

□ 2015년 해빙기,하절기 안전점검 현장 지적사진



조치전 : (길음) 지하기계실 천장바닥 하면에
누수와 콘크리트 탈락



조치후 : 보수정비에정(6월말)



조치전 : (길음) 건물에 인입되는 전선 미정리



조치후 : 전선 고정 조치예정(6월말)



조치전 : (생명) 5층바닥균열
[철골바닥에 간혹 발생하는 현상으로 주의관찰필요]



조치후 : 균열 폭 확대 상황 주의관찰 후
향후조치 계획



조치전 : (생명) 옥상배수로 막힘



조치후 : 즉시시정조치예정



조치전 : (생명) 옥상지붕재 탈락



조치후 : 지붕재 고정조치예정(6월말)



조치전 : (생명) 옥상 전선 통폐합 관리필요
[강풍시 누전위험 발생]



조치후 : 전선 고정조치 예정(6월말)



조치전 : (생명) 계단실 옥탑층 바닥라인 누수



조치후 : 기능보강사업으로 보수예정



조치전 : (월곡) 옥상조경구간 배수구 막힘



조치후 : 진행상황 지속적으로 관찰중이며
2015년 기능보강사업 신청예정



조치전 : (월곡) 1층 조경구간 누수 발생



조치후 : 진행상황 지속적으로 관찰중이며
2015년 기능보강사업 신청예정



조치전 : (월곡) 지하1층 PIT실 물품제거 및 감지기 설치 필요



조치후 : 즉시시정조치 예정



조치전 : (월곡) 4층 휴게실 방화셔터 내려오는 안쪽 휴게공간 제거 필요 (화재시 인명피해 우려)



조치후 : 휴게공간 폐쇄조치 예정



조치전 : (장위) 3층 돌출 지붕구조체 구조안전 위협(강풍시 위험)



조치후 : 안전확보방안 강구조체(6월말)



조치전 : (장위) 수신기 예비전원 불량



조치후 : 즉시시정조치 예정



조치전 : (장위) 지하1층 주방연기 감지기 불량



조치후 : 정온식감지기로 교체(5월중)

조치전 : (장위) 소방계획서 작성 부적정



조치후 : 즉시시정조치 예정



조치전 : (정릉) 복지관내 수목제거 필요 (하절기 태풍 및 장마로 인한 전도 위험)



조치후 : 관련부서(공원녹지과)에 제거요청



조치전 : (정릉) 옹벽 돌 사이 물이
스며들지 않도록 미장요함



조치후 : 보수정비 예정(5월말)



조치전 : (정릉) 지붕 방수층 파손



조치후 : 보수정비 예정(6월말)



조치전 : (정릉) 지붕 파라펫 균열



조치후 : 보수정비 예정(6월말)