

계약심사결과 검토내역 및 사유서

공 사 명 : 2015년 강남대로 가로등 개량공사

사업개요

위 치	강남구 관내 강남대로 L=2,210m, 편측 ○ 신사역사거리~한남대교남단 (편측, L=710m) ○ 양재역사거리~강남역사거리 (편측, L=1,500m)
공사개요	가로등 신설 82본, 철거 96본 등
공사기간	착공일로부터 12월 31일까지

심사결과 검토내역

구 분	강남구청 심사요청	서울시청 계약심사과	강남구청 도로관리과
총 공사비	1,199,031,190	1,151,081,000	950,000,000
도 급 비	507,400,000	459450000	431,132,600
관급자재비	290,304,790	심사제외	263,700,300
이 전 비	401,326,400	심사제외	255,167,100

주요 심사내용(서울시청 계약심사과)

○ 자재단가 조정(합판거푸집 등 4개 자재단가 조정 등)

- 합판거푸집(12×1,220)/m³ : 29,012원 → 7,711원(감 21,301원)

- 가로등주 표찰(밴드식)/개 : 20천원 → 18천원(감 2천원)

- 고무밴드(9.6t×914mm)/m : 18,472원 → 18,000원(감 472원)

- 일위대가 조정(터미널접속 설치품 조정 외 2개 공종)
 - 터미널접속(16mm²)을 개단위에서 조(3개)단위로 변경
(내선전공 : 0.27인/개 → 0.45인/조)
 - 분전반 설치품은 품셈 5-18을 적용하고 메인 50A 1개 및 분기회로 30A 4회로 적용(2회로는 예비로 삭제)
(내선전공 : 4인/대 → 2.77인/대)

□ 주요 검토내용(강남구청 도로관리과)

- 일위대가 조정(케이블배선, PE전선관 배관 공종)
 - F-CV 케이블배선(가공, 야간) 가로등 할증 조정
(가로등 할증 : 1.5 → 1.15)
 - PE 전선관 배관(야간) 가로등 할증 조정
(가로등 할증 : 1.5 → 1.05)
 - 등기구철거(재사용)
(재사용 철거 : 50% → 30%)

- 관급자재비 조정
 - 지중매입에 따른 베이스커버 적용 제외
 - 등주내 누전차단기 적용 제외

- 이전비 조정
 - 굴착복구비 : 야간 관리청 복구 → 주관 관리청 복구