

위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구) 현황

1. 공사명 : 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)
2. 공사위치 : 서울시 송파구 거여동 및 장지동 일원
3. 공사면적 : 1,522,733천㎡
4. 시공사 : (주)동양건설사업(51%), 하송종합건설(주)(49%)
5. 공사비(도급액) : 43,390,398,673원 [낙찰율 70.71%, 지급자재비 제외]
 - 지급자재비 : 9,225,490,000원
 - 총 공사비 : 52,615,888,673원
 - * 설계비 : 61,225,780,000원(지급자재비 제외)
6. 공사기간 : 2015.12.10.(착공일)~2019.07.10.(1,309일)
7. 추진경위
 - 2015.09.21. 입찰공고
 - 2015.11.27. 낙찰자 통보(SH→동양)
 - 2015.12.07. 공사계약
 - 2015.12.10. 착공계 제출(동양→SH)
8. 주요 공사현황(8개 공종)
 - ① 토공사 : 절토 3,948,320㎡, 성토 897,051㎡
 - ② 교량공 : 차도교 1개소(B=41.4m, L=92m), 보도교 1개소(B=6.5m, L=36m)
 - ③ 하천공 : 장지천 정비 1,540m
 - ④ 도로 및 포장공 : 차도 1,094a, 보도 370a
 - ⑤ 우수공 : 흙관(D450mm~D1500mm) 12,510m, 강판보강PE 나선형관(D250mm) : 4,737m
우수암거(Box 1.5x1.8~2.0x2.0) : 595m, 초기우수처리시설 : 8개소
 - ⑥ 오수공 : 강판보강PE 나선형관(D150mm~D600mm) : 6,664m
레진콘크리트관(D300mm~D800mm) : 3,376m
 - ⑦ 상수공 : 닥타일주철관(D80mm~D500mm) : 12,157m
스테인레스관(D25mm) : 1,952m
PE코팅강관(D700mm) : 1,134m
 - ⑧ 부대공 : 가설방음벽[H=3m + 1m(방진망)] 3,412m