

준공기한 연기 사유서

1. 공 사 명 : 북한산 자락길 조성사업
2. 위 치 : 북한산(삼하운수 종점 ~ 옥천암)
3. 공사개요 : 목재데크로드, 목재데크계단, 휴게쉼터, 수목 식재 등
4. 도 급 액 : 1,711,160,000원
5. 공사기간
 - 당 초 : 2015. 8. 31 ~ 2016.1. 27
 - 변 경 : 2015. 8. 31 ~ 2016. 5. 31
6. 도 급 자 : 주식회사 희담임업 대표 안성만
7. 연기 사유
 - 환경부 국립공원계획 변경 협의 및 동절기 공사중단에 따른 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기 필요

2016. 1. .

푸른도시과장 양 종 수 (인)

서대문구(분임)재무관 귀하