

대형 건축공사장 주변 하수시설물 점검결과 보고

설 연휴 및 해빙기 대비 대형 건축공사장 주변 특별 하수시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

I 관련근거

- 설 연휴 및 해빙기대비 대형공사장 주변 하수시설물 점검계획 [안전치수과-2016호(2016.1.29.)]

II 점검개요

- 점검기간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 3.(3일간)
- 점검방법
 - 공사장 주변 하수시설물 육안점검(필요시 CCTV 촬영)
- 점 검 자 : 하수팀장, 치수팀장외 4명
- 점검대상 : 총 16개 현장
 - 순화1-1구역 도시환경정비사업 현장외 15개소

III 점검결과

- **중대한 도로(지반)침하 또는 위험시설물 노출지역은 없음**
- 기타 경미한 지적사항 현황

(단위:건)

계	도로침하	하수관로파손	빗물받이 막힘(토사퇴적)	빗물받이 파손	기 타
20	-	-	14	2	4 맨홀내 지장물(1), 맨홀내 구체 부분 파손(2), 보도부분 파손(1)

IV

조치결과

(단위:건)

계	즉시	준공전	2월중	기 타
20	17	1	1	1 보도부분파손

- 빗물받이 청소 등 경미한 사항 즉시 조치 : 17건
- 맨홀내부 구체 부분탈락 : 하수기동반 조치(2월중)
- 공사장 주출입구(흥인동 복합시설 신축) 빗물받이 파손
 - 건축과 통보
- 보도블록 파손(무교다동구역 제35지구) : 도로시설과 통보

붙임 : 1. 하수시설물 점검결과 1부.
2. 점검보고서 각1부. 끝.