

[붙임2]

【자치구 자체점검 및 조치계획】 총괄분

○ 자치구명 : 강북구

펌프장	점검일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정비 중 : 건	
송천 펌프장	3.7일	모터 펌프	모터펌프	이 상 없 음	
	“	수문	문틀, 권양기, 제어반 등	“	
	“	일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	“	
	“	전기	특고 및 저압 전기설비	“	
	“	계장	원격감시,CCTV,계측기 등	“	
	“	기타	토목, 건축 등 시설물	“	

- ※ 점검결과 보고양식은 반드시 펌프장별로 개별 작성
- ※ 점검결과 보고양식 변경 금지(3.31일까지 제출)
- ※ 붙임2-1, 붙임2-2, 붙임2-3 점검표 참조 작성(↓)

[붙임2-1]

해빙기 안전점검표 (펌프장, 수문 구조물)

○ 시설물명 : 송천빗물펌프장

점검일 : 2016.03. 07.

점검내용		점검결과		조치계획
		○, ×	내용(위치, 상태)	
■ 구조물의 구조안전을 해치는 사항				
축대,옹벽의 안전상태	· 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부		해당없음	
	· 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부		"	
	· 배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부		"	
부등침하	· 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부	○		
	· 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부	○		
	· 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부	○		
	· 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부	○		
주요 부재의 구조적 균열과 변형	· 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부	○		
	· 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평 균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주 철근의 노출)	○		
	· 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)	○		
■ 구조물의 내구성 결함사항				
	· 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부	○		
	· 철재 부식 발생 여부	○		
■ 기타 결함사항				
	· 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부	○		
	· 건축물의 기초부위 빗물 유입 여부	○		
	· 담장의 전도 징후 여부	○		
	· 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상 유무	○		
	· 빗물 흡통과 루프드레인의 기능 이상 유무	○		
	· 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무	○		
	· 배수펌프 작동상태 불량 여부	○		
	· 기 타	○		

○ 특이사항

점검자 : 직 공업7급

성명 전덕재 (인)

점검자 : 직 공업7급

성명 이범구 (인)

펌프장 기전설비 점검표

○ 자치구명 : 강북구

2016.03.07

펌프장	분야별	점검사항	조치계획	비고
송천빗물 펌프장	모터 펌프	모터펌프	양 호	
	일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	양 호	
	전기	특고 및 저압 전기설비	양 호	
	계장	원격감시,CCTV,계측기	양 호	

○ 특이사항

점검자 : 직 공업7급 성명 전덕재 (인)

점검자 : 직 공업7급 성명 이범구 (인)

[붙임2-3]

수문 및 육갑문 기전설비 점검표

○ 수문 및 육갑문 : 「**해당없음**」

점검일 : 2016. . .

점 검 사 항	점 검 결 과	조 치 계 획
■ 기전설비 점검사항	「해당없음」	
· 수문(육갑문) 동작(개.폐)상태		
· 문짝·문틀 관리상태		
· 권양기 관리상태		
· 와이어로프 구리스 도포 상태		
· 로울러 및 굴절부 등 오일주입 상태		
· 개폐수위 및 수위표 표시여부		
· 수문(육갑문) 작동방법 비치여부		
· 수문(육갑문) 안내표지판 정비상태		
· 전기배전반 관리상태		
■ 공통사항		
· 안전점검계획 수립 적정성 여부		
· 각종 재난관리 대비책 마련상태		
· 수문(육갑문) 보수·보강 관리상태		
· 화재예방 및 관리실태		
· 시민불편 사항 처리실태		

○ 기타 특이사항 :

점 검 자 : 직 성 명 (인)

점 검 자 : 직 성 명 (인)