

문서번호	안전관리처-3756
보존기간	준영구
결재일자	2016.07.18.
공개여부	공개

★주임	팀장	안전관리처장	경영전략본부장	
협 조				

2016년 풍수해 대비 안전점검 및 간부직원 교차점검 결과 보고

2016. 7

풍수해 대비 안전점검 및 간부직원 교차점검 결과 보고

풍수해 대비 안전취약 요인 관리실태와 시민불편 사항에 대해 사전 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

I 관련 근거

- 안전관리처-2561('16.5.13)호, 「2016년도 공단 여름철 종합대책」
- 안전관리처-2562('16.5.13)호, 「2016년 2/4분기(풍수해 대비) 안전점검 계획」

II 점검 개요

구 분	풍수해 대비 안전점검	간부직원 교차점검
점검기간	2016. 5. 18 ~ 6. 24 (기간중 25일)	2016. 5. 25 ~ 6. 8 (기간중 10일)
점검대상	추모시설운영처 등 15개 부서	주요 시민이용시설 8개부서
점검자	안전관리처장 외 7명	부서 팀장이상 직위자 외 28명 (직위자 14 + 담당 14)
점검방법	육안 점검 및 체크리스트 이용 점검	시민이용시설 점검 체크리스트
중점점검	<ul style="list-style-type: none">○ 여름철 종합대책 수립 여부○ 교육·홍보 및 수방장비 확보 실태○ 풍수해 취약시설 안전관리 실태	<ul style="list-style-type: none">○ 시민불편 및 안전위해 요소○ 시민안내 체계 구축여부○ 시민 편의시설 관리실태 등

III 점검 결과

- 점검 사항 : 총 86건

구 분	계	풍수해	시설하자	안전위험	이용불편	환경개선	기타 (수범 등)
풍수해 안전점검	43	12	8	18	-	-	5
교차점검	43	-	21	12	1	9	-

〈 총 평 〉

(여름철 종합대책 수립 여부 및 이행 실태)

- 각 부서의 여름철 종합대책 수립 및 풍수해 대비 안전교육과 자체 안전점검 실시상태 점검 결과 양호하며,
- 수방장비 확보 및 현장배치, 수방 비상근무에 대비한 내부 및 유관기관 비상연락망 정비 상태도 양호함.

(풍수해 취약시설 안전관리 실태)

- 전반적으로 시설안전관리 상태는 양호하였으나 시설하자, 안전위험 요인에 대한 개선·보완 사항이 총 43건 적출되었으며, 주요 내용으로는
 - 청계천의 경우 비상대피사다리 주변 잡목에 대한 전지 작업이 요구되며, 어린이대공원의 경우 동물 공연장 진입로 배수로 내부 이물질에 대한 정비가 필요함.
 - 종로5가 지하도상가의 경우 출입구 차수관 거치대와 장애인리프트 레일의 간섭으로 차수관 설치가 불가하여 주변 철물에 대한 구조 변경이 요구되며, 묘지시설 중 2묘지 내 일부 배수로 준설과 석축의 토사유실부 정비가 필요하며,
 - 공사 현장의 경우 방배로 하수암거 공사 현장과 이촌한강공원 공사 현장의 가림막 정비 및 추가 설치 필요.
- 수범사례로는 공동구의 경우 관리소별 관할 내 전문 누수복구업체와 협약을 체결하여 침수대비 상시 복구체계를 구축한 사례가 있음.

(다중이용시설 간부직원 교차점검)

- 시민이용 다중이용시설의 시설하자, 안전위험, 환경개선 분야를 중점으로 총 43건의 조치·개선 요청 건수가 적출되었으며, 주요 내용으로는
 - 월드컵경기장의 농구장 일부 농구대의 그물망이 탈락되어 있었으며, 돛경기장 구일역 서측출구 방향 수목보호대와 차단봉 보수가 요구됨.
 - 대공원의 경우 숲속의 무대 관람석 파손 목재에 대한 보수가 필요하며, 청계천의 경우 일부 벤치에 대한 도색 및 돌출된 고정 볼트 보수가 요구됨.
 - 명동역 지하도상가와 북정주차장의 경우 화장실 잠금 장치 보수가 필요하며, 추모공원의 경우 주차장 경계석 모서리 가공이 필요함.

○ 다중이용시설 간부직원 교차점검 결과

- 돛경기장 서측출구 방향 차단봉이 파손되었으며 어린이대공원의 시민이용 벤치 파손 부분과 명동역지하도상가, 복정주차장 화장실 잠금 장치 파손에 대한 보수가 필요함



돛경기장 출구측 차단봉 파손

시민이용 벤치 목재 데크 파손

화장실 잠금 장치 파손

□ 풍수해 대비 수범사례

- 수범부서 및 추진자 : 공동구관리처 5급 방장수
- 수범사례 : 24시간 상시 市 수도사업소 현장에서 대기하는 누수복구업체와 협약체결로 공동구 누수 발생시 신속한 복구인력 및 장비지원 가능 (공동구관리처-1597호, 16.3.11)

※ 2016년 1/4분기 점검결과 조치 실태 : 총 57건 중 51건 조치완료

구 분	점검건수	조치완료	조치예정	비고
안전점검	57	51	6	이행계획서 접수 완료

연 번	부 서	미 조치 사항	조치계획
1	월드컵	남측 브릿지(경기장 방향) 고가도로 바닥 및 경계석 균열	16년 11월 중 보수예정
2	월드컵	남측 연결 교량 하부 적치 쓰레기 이동 필요	16년 8월 중 조치예정
3	상가	전기실 천정 균열 확인 및 정밀 점검 검토	16년 7월 연건단가 실시 예정
4	교통시설	(구피발역)옥상정원 바닥 방수 탈락부 정비 필요	16년 7월 공사 실시 예정
5	교통시설	(구피발역)천장 슬라브(지하 3층 F-25) 누수부 보수 필요	16년 7월 공사 실시 예정
6	교통시설	(개화역)천장 슬라브(지하 1층 1-12) 뿔칠 탈락부 보수 필요	익년 예산 반영(교통시설-7084)

IV 조 치 계 획

□ 점검결과는 해당 부서에 통보하여 즉시 보수토록 조치

- 조치결과(조치사진포함) 사진 '16. 8. 12(금)까지 제출
- 기한 내 개선 불가사항 조치 이행계획서 제출

붙 임 : 1. 풍수해 대비 안전점검 세부 점검결과 및 사진대지 1부.
2. 간부직원 교차점검 세부 점검결과 및 사진대지 1부. 끝.