

공사참여자 안전 및 품질관리 교육

I 교육목적

응암외 5역 여직원침실 및 기타공사 시행과 관련하여 주요공종 시공방법, 책임의식 및 품질관리와 부조리근절 관련 착공 전 공사참여자 사전교육을 통한 투명한 공직풍도 조성과 각종 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

II 개요

- 교육일시 : 2016. 10. 11. 10:00 ~ 12:00
- 개최장소 : 시설개량부 사무실
- 참석자 ; 5명
 - 발 주 자 : 시설개량부 부장 노형석, 과장 이덕휘
 - 시 공 사 : ㈜이너콘 부장 김준모, 부장 김철중, 최용학

III 교육 내용

● 교육내용

| 구 분 | 교육내용 | 비고 |
|-----------|---|----|
| 공정관리 | - 타 분야(전기, 통신)등과도 상호 협의 공사시행 - 준공기한내 공사가 완료될 수 있도록 공정관리 및 작업원 배치에 만전을 기하여야 하며, 만일 예정공정보다 공기가 늦을 경우 추가 인력배치 등을 통해 공정을 만회할 수 있도록 협조 | |
| 자재 및 품질관리 | - 주요자재 반입시 사전 반입요청 및 검수 후 승인된 자재반입 (품질시험서, 인증서, 거래내역서, 기타 요청서류제출, 필요시 품질시험의뢰) - 도면 및 시방서에 준하여 시공 - 방수 후 담수시험 - 타일시공방법은 계량압착공법으로 시공 | |
| 환경 및 안전관리 | - 공사장내 금연 - 분진예방 계획서 제출 및 분진 및 소음 관리철저 - 용접 등 화재위험이 있는 작업시 소화기 배치 - 작업원 개인별 안전장비 항시 착용 - 안전교육 철저히행 - 현장 작업시 직원업무 불편 최소화 및 민원발생 방지를 위하여 공사 안내판 및 안전띠를 설치하여 안전사고 및 민원에 필요한 조치를 할 것 | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 인화성물질(신너류 등) 취급주의 및 화재예방철저(소화기 비치등) - 고소부위(비계 등) 작업시 추락방지 등 안전관리 철저 | |
| 노무비 구분관리 | <ul style="list-style-type: none"> - 현장 일용근로자의 경우 반드시 근로계약서 작성제출 - 노무비 전용통장 사본 및 매월 노무비 청구서 제출 - 노무비 허위 청구시 형사고발 대상임 - 노무비는 노무자의 개별 통장 지급원칙 (부득이한 경우 현금지급 확인서 제출) | |
| 주요공종 시공방법 | <ul style="list-style-type: none"> - 블록시공시 보강철근 고정철저, 블록메쉬 시공철저 - 블록쌓기시 상부 슬라브까지 쌓을것 - 문틀 및 코너비드 시공 전 사춤 - 벽체 강판 V-cutting 후 절곡 - 하지철물(각형각판) 규격에 따라 시공철저 | |
| 기타 | <ul style="list-style-type: none"> - 공사안내문 제작설치 (하도급신고안내문, 공사안내문, 대금지급안내문) - 일일작업일보 작성보고 - 공사완료 후 준공청소 - 공사현장 대리인 상시 상주 - 키스콘 공사등록 및 직접시공 계획서 작성 - 통합건설 알림이 등록 및 공정관리 - 각종 보험료, 안전관리비, 정산대상경비, 선금 등 사용내역 증빙서류 제출 (관련규정에 따른 사후정산요령에 따라 정산처리) | |
| 부조리 근절대책 | <ul style="list-style-type: none"> - 금품제공이나 접대등 잘못된 관행을 뿌리뽑기 위한 투명하고 깨끗한 공직풍토 조성예 동참 - 불공정하도급 등 하도급 부조리 근절 협조 - 대금(입금 등) 적기지불 협조(체불, 지불지연 금지) | |

끝.

