

물품검수조서

물품수량	아스팔트 콘크리트 (성능개선공사)		WC-2	230.93 톤
납품자	영업감찰번호	127-82-16180 (경기북부아스콘사업협동조합)		02-522-3164
계약금액	일금이천구백오십육만오천원정			₩ 29,565,000
납품금액	일금일천이백육십이만칠천이백오십원정			₩ 12,627,250
계약체결년월일	2017년 6월 26일			
납품기한	2018년 5월 30일			
납품년월일	2018년 4월 17일			
검수년월일	2018년 4월 17일			
검수장소	사천교 현장내			
상기와 같이 검수하였습니다.			담당	
			팀장	
			과장	

2018년 4월 17일

검수자 직책 책임기술자

성명: 정의현



분야별기술자

성명: 김형모

김형모

입회자 직책 현장대리인

성명: 강광용



물품검사(수) 내역서

물품번호 분류-식별	물품명 규격명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검사(수)량	누계량
30111597 22535420	아스팔트콘크리트 WC-2.표층용	톤	54,680	500.00	269.07	230.93	500.00

KFA		납품서 (구입자용)		표준번호 SPS-KA0002 F2349-5687 표준명 가열 아스팔트 혼합물 인용번호 제 140128 호 인용기관 한국아스콘공업 협회주최시험법	
용인도순천대학교건설공과대학 한국아스콘공업협회주최시험법					
004 006		2018 년 04 월 16 일			
거래처	서부도로교통사업소				귀하
납품장소	관급자재구매-사천교 성능개선공				
납품시간	출발	04 시 03 분	인	인	확인 기재된 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
	도착	05 시 00 분	수		
운반차번호	7684(2241)				
순환골재사용량	해당사항없음				
납품량	총 질량	40,300	kg	출표	지운
	공차 질량	14,270	kg	하시	
	납품량	26,030	kg	계산	
	누계량	208,060	kg	확함 인함 및인	
혼합물종류및규격	표층용 WC-2				
지골재의최대입자크기	13mm/F				
정아스팔트의종류및등급	스트레이트침입도 60-80 PG(64-22)				
시채움재의종류및최수더스트사용량	석회석분:더스트=7:3(28kg/t)				
항혼합물의온도	162				
기	타 010-5394-6890				
공급지	제조업체명 : (주) 아스콘플러스 주소 : 경기도 파주시 월롱면 누현길 37 대표자 : 이 석 재 전화 : (031)945-4381 FAX : (031)945-4384				

KFA		납품서 (구입자용)		표준번호 SPS-KA0002 F2349-5687 표준명 가열 아스팔트 혼합물 인용번호 제 140128 호 인용기관 한국아스콘공업 협회주최시험법	
용인도순천대학교건설공과대학 한국아스콘공업협회주최시험법					
002 006		2018 년 04 월 17 일			
거래처	서부도로교통사업소				귀하
납품장소	관급자재구매-사천교 성능개선공				
납품시간	출발	01 시 44 분	인	인	확인 기재된 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
	도착	02 시 49 분	수		
운반차번호	8213(2240)				
순환골재사용량	해당사항없음				
납품량	총 질량	34,420	kg	출표	지운
	공차 질량	14,030	kg	하시	
	납품량	20,390	kg	계산	
	누계량	150,870	kg	확함 인함 및인	
혼합물종류및규격	표층용 WC-2				
지골재의최대입자크기	13mm/F				
정아스팔트의종류및등급	스트레이트침입도 60-80 PG(64-22)				
시채움재의종류및최수더스트사용량	석회석분:더스트=7:3(28kg/t)				
항혼합물의온도	161				
기	타 010-5439-4055				
공급지	제조업체명 : (주) 아스콘플러스 주소 : 경기도 파주시 월롱면 누현길 37 대표자 : 이 석 재 전화 : (031)945-4381 FAX : (031)945-4384				

* 4/16~17 총납품량 358.93 톤중 잔량납품수량 **230.93** 톤
추가계약수량 128.00 톤

물품검수 사진대지

