

“신뢰와 기술을 바탕으로 초일류 기업 지향”



(주)신명건설기술공사

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장  
참 조 : 방재시설부장  
경 유 :  
제 목 : 강남역 관로개선 폐기물 정산수량 제출

---

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 신명건설사업 2018-244호(2018.05.25.)의 관련입니다.
3. “잠원2 빗물펌프장 신설공사(강남역 관로개선)” 시행 중 최종 설계변경에 따라 강남역 관로개선의 폐기물 정산수량을 붙임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 폐기물 수량집계표 1부.끝.

잠원 2 빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임건설사업관리기술자 배 백



---

담 당/ 토목건설사업관리기술자 박 완 순

시 행 : 잠원2감 2018 - 149 (2018. 05. 30)

주 소 우)06620 서울시 서초구 강남대로375 (서초현대타워 809호)

전화 02-3446-8063, FAX 02-3446-8064

jam3487@hanmail.net

## 폐기물 수량 집계표

공사명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사(강남역 관로개선)

공 종	규 격	단위	토공	포장공	하수BOX	부대공	건축공사 이월분	전기공사 이월분	합 계	비 고	
폐기물	페아스콘	m <sup>3</sup>	90.15					7.20	97.350		
	폐콘크리트	무근	m <sup>3</sup>		65.500		102.609			168.109	
		무근	ton					267.304		267.304	
		철근	m <sup>3</sup>			6.305	581.662			587.967	

1) 페아스콘	97.35	×	2.35	=	<b>228.772 ton</b>
2) 무근콘크리트	168.109	×	2.30	=	386.65 ton
무근콘크리트	건축공사 이월분			=	267.304 ton
소 계				=	<b>653.954 ton</b>
3) 철근콘크리트	587.967	×	2.40	=	<b>1411.12 ton</b>

<b>페아스콘</b>	<b>=</b>	<b>228.772 ton</b>
<b>폐콘크리트</b>	<b>=</b>	<b>2065.074 ton</b>