

★ ◎

문서번호	안전치수과-24804
결재일자	2014. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	★기전팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
최우용	김도묵	지세진	12/02 안대회		
협 조	재무과장	유정국			
	기획예산과장	박기웅			
	예산팀장	이정희			

『옥수빗물펌프장 수배전반 교체 외 1건』
미집행잔액 사용계획 보고

2014. 11.



성 동 구

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시 사업예산) 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『옥수빗물펌프장 수배전반 교체 외 1건』
미집행잔액 사용계획 보고

2014 시 재난관리기금으로 추진한 『옥수빗물펌프장 수배전반 교체 외 1건』 과 관련하여 미집행잔액(낙찰차액)을 활용하여 우리 구 빗물펌프장내 조명시설을 정비하여 부족한 구 재정을 경감하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

대상사업

- 시 재난관리기금 운용심의 위원회(제1차) 개최결과 통보
(하천관리과-2361(2014.02.13)호)
 - 옥수 빗물펌프장외 2개소 노후 수배전반 교체
 - 빗물펌프장 영상감시 제어장비 정비

추진현황

【옥수 빗물펌프장외 2개소 노후 수배전반 교체】

- 규 모 : 수전반교체 5면
- 사업기간 : 2014. 3. 27 ~ 12. 31.
- 사 업 비 : 375백만원
- 수전반 5면 교체완료, 변압기2대 교체 진행중

【성동구 빗물펌프장 영상감시 제어장비 정비】

- 규 모 : 옥수펌프장 외 4개소 영상감시 장비 교체 1식
- 사업기간 : 2014. 3. 27. ~ 6. 10.
- 사 업 비 : 380백만원
- 빗물펌프장 5개소 영상감시 장비 교체 완료

예산집행현황

○ 집행확정액

(단위:천원)

사업명	예산액	집행액 (집행예정액)	미집행잔액	비고
계	755,000	650,572	104,428	
옥수 빗물펌프장외 2개소 노후 수배전반 교체	375,000	312,859	62,141	
빗물펌프장 영상감시 제어장비 정비	380,000	337,713	42,287	

보고내용

- 우리 구 관내 빗물펌프장에 대한 노후시설물 정비를 위해 시 재난관리기금을 배정받아 사업추진중에 있으며, 현재 집행했거나 집행예정인 예산이 사용하고 남은 잔여예산이 있어 이를 재해예방시설물의 효율적 관리를 위한 빗물펌프장내 조명시설을 개선하는데 사용코자 함
- 빗물펌프장 조명시설 개선 계획
 - 대상 : 관내 빗물펌프장 9개소
 - 내용 : 장기간 사용으로 노후된 기존 저효율 방전등 계열의 조명등을 효율이 우수한 LED조명으로 교체
 - 소요예산 : 95,000천원

조치계획

- 현재 미집행 잔액 104,428천원 중 95,000천원을 활용하여 LED조명기구를 관급자재로 확보하여 차기년도 빗물펌프장 연간단가공사 추진시 공사시행.
 - 방법 : 조달구매(3자단가계약 품목)

효과

- 예산확보의 어려움으로 미추진된 사업비 확보(부족한 구 재정 확보).
- 저효율 조명등기구(250W)를 고효율 LED조명(80W)로 교체함으로써 에너지 절약에 기여하고 저탄소 녹색에너지 정책에 동참코자함. 끝.