

★

문서번호	도로시설과-2512
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개

담 당	주무관	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장
박선남	이상문	안병학	송기민	전결 02/10 곽병한
협 조	일자리경제과장 지덕환 시장관리담당 서병철			

『정릉시장 공동주차장 건립』에 따른
정릉천 횡단 교량위치 선정 보고

2015. 2.

안전건설교통국
도 로 시 설 과

『정릉시장 공동주차장 건립』에 따른
정릉천 횡단 교량위치 선정 보고

정릉시장 공동주차장 건립에 따른 『정릉천 횡단 교량건설공사』에 대하여 실시설계용역을 시행하고 주민의견을 반영한 교량 위치를 선정하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

I 용역개요

- 용역명 : 정릉천 횡단 교량건설공사 실시설계용역
- 위치 : 성북구 정릉동 정릉시장
- 개요 : 교량 설치 B=8.5m, L=13m
- 용역기간 : 2014. 10. 31. ~ 2014. 12. 19.
- 도급자 : 주) 강동, 대표자 석영환
- 총용역비 : 19,800천원

II 추진경위

- 2014. 09. 16. : 서울시 주민참여예산 [예산액 5억원, 시비(간주처리)]
- 2014. 10. 30. : 용역계약 및 착수
- 2014. 12. 19. : 용역 준공
- 2015. 01. 12. : 주민설명회 시행(1차, 시장상인연합회 사무실)
 - 교량위치를 이전하여 달라는 주민 민원 발생
- 2015. 02. 09. : 주민설명회 시행(2차, 시장상인연합회 사무실)
 - 교량위치 선정에 대한 주민의견 수렴

III 민원사항 - 1차 주민설명회시

■ 민원내용

- ① 공동주차장과 정면에 교량 신설시 도로의 폭이 좁아 차량 교행에 어려움이 있고,
 - ② 교량 구조물로 인해 지역 상권이 저해될 우려가 있으며
 - ③ 정릉로23길 일대 막다른 도로의 원활한 교통흐름을 위해 교량위치를 변경하여 주시기 바람.
- 당초 : 공동주차장 인접 (정릉로23길 58)
 - 변경 : 기존 보행교 인접(정릉로21가길 10-27)

IV 교량위치 검토

■ 교량 위치도



■ 검토의견

- 2차 주민설명회 의견 결정 확정과 관련 기존 보행교와 인접한 정릉로 21가길 10-27 앞 측으로 교량을 신설 하고자 함.

V | 향후 추진계획

- 2015. 2. : 지방하천관리위원회 심의
- 2015. 2. : 정릉천 횡단교량 신설공사 발주
- 2015. 3. ~ 12. : 정릉천 횡단교량 신설공사 시행. 끝.