

문서번호	안전치수과-10424
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개

주무관	안전재난 관리담당	안전치수 과장	안전건설 교통국장	부구청장	
김재운	최성연	윤석수	곽병한	06/15 김병환	
협 조					

- 2015년도 위기 대비 -  
**재난취약시설 구간부 합동 안전점검 결과보고**

**2015. 6.**

**안전건설교통국  
 안전치수과**

# - 2015년도 위기 대비 - 재난취약시설 구관부 합동 안전점검 결과보고

우기를 대비하여 관내 공사장, 시설 위험시설물 등 재난 위험이 높은 시설에 대해 구 간부 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고함

## I 추진배경 및 목적

- 대형건축공사장, 재난취약시설 등의 위험요인에 대한 보수·보강 등 안전대책 강구
- 위기 대비 생활주변 안전사고 사전예방
- 각 분야별 문제점 및 미흡한 부분을 도출하여 개선방안 모색
- 기타 주민불편사항 개선

## II 점검 개요

- 점검 일시 : 2015. 6. 11.(목) 15:00 ~ 17:30
- 점검 대상 : 6개소

점검 대상	대형 공사장	옹벽, 절개지, 급경사지	재난 취약 시설물	기타
6	1	2	2	1

- 합동점검자 : 부구청장 외 7명
  - 부구청장
  - 국장(2명) : 도시환경국장, 안전건설교통국장
  - 과장(4명) : 주택관리과장, 주거정비과장, 공원녹지과장, 안전치수과장
  - 팀장(3명) : 주택정비팀장, 안전재난관리팀장, 기전관리팀장 등

### III

## 점검시설물 현황

#### ○ 분야별 점검대상

연번	분야	위치	관련 부서	현장점검 내용 및 지시사항
1	옹벽, 절개지, 급경사지	삼선동3가 89-1 (삼선5구역 재개발지역)	주거 정비과	○ 인접부지 사이 급경사로 인해 토사유출 등 안전사고 발생 우려지역 ※ 관내 장위동 지역 등 주택재개발 예정지구의 공사 순찰 및 안전관리 철저 (각 동 주민센터)
2	대형공사장	돈암정릉구역 아파트 신축공사장 (돈암동 535번지 일대)	주거 정비과	○ 준공일(예정) : 2016.11. ○ 시공사 : 코오롱글로벌 ○ 현공정 : 30.0%(굴토 및 지하층 골조 공사중) ※ 단지 기반 조성 바위 및 흩더미에 대한 주말등 집중호우 예보시 덮개 준비등 관리 철저 (주거 정비과)
3	재난 취약 시설물	주택 축대위 담장 (정릉3동 768-36)	주거 정비과	○ 축대위 담장 노후화로 붕괴 등 안전사고 우려 ※ 주택 소유자에 벽면 박리된 부분 및 흩포대에 대한 보강 관리 요청 공문 발송 (주거정비과, 정릉3동)
4	재난 취약 시설물	주택 지붕 (정릉4동 257-3)	주택 관리과	○ 지붕 기와 등 붕괴 우려 ※ 일대 무허가건물에 대한 관리대장 작성등 관리 대책 요망 (주택관리과)
5	옹벽, 절개지, 급경사지	종암동 81-218	공원 녹지과	○ 연장 80m, 최대높이 60m, 경사 80°, 이격폭 10m ○ 낙석방지망, 낙석방지 울타리 구축중 ※ 주기적 순찰 관찰,관리 (종암동)
6	기타	석관 펌프장 (석관동 134-2)	안전 치수과	○ 우기 대비 점검 ○ 펌프용량 : 180Hp(4기), 100Hp(1기)

○ 점검 사진



삼선동3가 89-1 (삼선5구역 재개발지역)



돈암정릉구역 아파트 신축공사장



정릉3동 768-36



정릉4동 257-3



종암동 81-218



석관 펌프장

## IV

### 점검결과 후 지시

- 관내 장위동지역등 주택재개발예정지구의 공가 순찰 및 안전관리 철저  
(각 동 주민센터)
- 돈암정릉구역 아파트 신축공사장 : 단지 기반 조성 바위 및 흠더미에 대한 주말등 집중호후 예보시 덮개 준비 등 관리 철저 (주거정비과)
- 정릉3동 768-36(정릉골) : 주택 소유자에 벽면박리된 부분및 흡포대에 대한 보강 관리 요청 공문 발송 (주거정비과, 정릉3동)
- 정릉동 257-3 지역 : 일대 무허가건물에 대한 관리대장 작성등 관리 대책 요망 (주택관리과)
- 종암동 81-218 절개지 : 주기적 순찰 관찰,관리 (종암동)

## V

### 행정 사항

- 관리부서 : 주기적인 순찰 및 안전관리 철저요망
- 주택 소유자 등에 대한 공문 발송 철저 끝.