

등록번호	안전치수과-12648
등록일자	2015.6.22.
결재일자	2015.6.22.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	치수팀장	안전치수과장	안전건설국장	
전일섭	소철호	박종하	허병호	06/22 박희균	
협 조					

하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시 결과 보고 (6월)



안전건설국
(안전치수과)

하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시 결과 보고(6월)

우리 구에서 시행중인 필동배수분구 현장외 3개소 『하수도 공사현장 관계자』에게 “**공사중 안전관리 예방교육**”을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

I 관련근거

- 하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시계획
- 안전치수과-7032(2015.04.08.)호
- 하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 참석(6월)
- 안전치수과-12171(2015.06.16.)호

II 교육개요

- 교육일시 : 2015. 06. 19(금) 15:00~16:00
- 교육장소 : 본관 5층 재난종합상황실
- 교 관 : 안전치수과장, 치수팀장
- 참석인원 : 15명(현장소장 및 책임감리원 8명, 직원 7명)

III 교육내용

- 하수도 사업 시공관리 철저
 - 부실시공 방지를 위한 하수도표준시방서 준수
 - 하수관로 복구공사시 땅꺼짐이 재발되지 않도록 설계기준에 맞게 시공
 - 설계기준과 다르게 부실 시공시 재시공 등 강력 조치
- 우기대비 공사현장 관리 철저
 - 토공중인 공사장 토사가 하수관로에 유입금지
 - 현장주변 빗물받이 덮개 등 제거

- 우기시 현장주변 물고임시 가배수로 설치 등 배수소통을 원활히 할것
- 양수기 확보 여부, 비상연락망, 수방자재 등을 확보하여 유사시 침수피해에 대비할 것
- 기타 시설물(축대, 옹벽, 간판, 건축물 등) 안전점검 및 침수 사례 설명

○ 기타사항

- 안전사고 발생시 보고체계에 의거 즉시 발주청 보고
- 강우예보시 하수박스내 출입 및 작업금지
- 하수관로(빗물받이 포함) 준설은 6월말까지 100% 완료할것

IV 행정사항

- 교육실시 결과를 익월 5일 전 서울시 물재생계획과 제출

붙임 : 1. 참석명부 및 현황사진 1부.
2. 교육자료 각 1부. 끝.