

문서번호	안전치수과-17423
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국		
이은주	류연춘	윤석수	09/21 이준기		
협 조	<p style="text-align: center;"> 기획예산과장 권용대 예산담당 代이정희 </p>				

사업 추진현황 및 실정보고

(관내 1구역 하수시설물 보수공사)



2015. 09.

안전건설교통국
(안전치수과)

사업 추진현황 및 실정보고

- 관내 1구역 하수시설물 보수공사 -

관내 노후 및 파손된 하수시설물 정비 등 주민생활 불편 및 민원사항 처리에
기 확보된 『관내 1구역 하수시설물 보수공사』 예산을 거의 소진하여 향후 발생하는
도로 동공이나 하수시설물 긴급 정비요청 등 민원처리에 소요되는 공사비에
대해 추경예산 및 낙찰차액을 활용하여 시행하고자 함.

I 사업개요

- 공 사 명 : 관내 1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2015.03.16.~12.31.
- 총공사비 : 1,025,000천원
- 도 급 자 : (주)가경건설 대표 이명학
- 내 용
 - 하수관 부설 : D=250~1,200mm, L=721m
 - 빗물받이 개량 : 84개소
 - 석축보강 및 암거 보수 : 1개소

II 추진경위

- 2015.02.12. : 공사 발주
- 2015.03.16. : 공사 착공
- 2015.03.~09. : 제1차~제7차 작업지시
- 2015.07.23. : 제1회 설계변경
- 2015.09.14. : 2015년 제1회 추가경정 예산 확정
- 2015.12.31. : 시설공사 준공예정

Ⅲ 사업예산 집행현황

○ 사업예산 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	총공사비	집행액	집행잔액	낙찰차액	비 고
구 비	750,000	673,677	666,689	6,988	76,323	
구재난관리기금	200,000	200,000	195,045	4,955	-	
추경예산액	75,000	75,000	-	-	-	제1회
계	1,025,000	948,677	861,734	11,943	76,323	

Ⅳ 보고내용

- 도로동공 및 노후 하수시설물 정비 관련 민원이 지속적으로 빈번히 발생되고 있는 실정이나 『2015년 관내 1구역 하수시설물 보수공사 (연간단가)』의 공사비를 거의 집행(공정률:98%)하여 예산부족으로 민원처리가 지연되고 있음.
- 향후 발생하는 도로동공 등 긴급보수 건이나 하수시설물 주민불편 민원사항 처리를 위해 추가로 소요되는 공사비는 낙찰차액(76,323천원) 및 추경예산액(75,000천원)을 활용 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.
- 하수시설물 보수공사의 추경예산에 대해 신규 발주시에는 정비공사가 지연되어 주민생활 불편이 가중될 뿐 만아니라, 2015 회계연도부터 출납폐쇄 기한이 변경되어 11월말까지 공사를 완료하여야 하므로 절대공기 부족으로 기 계약된 『2015년 관내 1구역 하수시설물 보수공사』에 포함하여 시행하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅴ 조치의견

- 상기 사항에 대하여 우리구와 기 계약되어 추진중에 있는 『관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』 계약업체에 작업지시하여 정비시행하고 추후 설계변경에 반영하여 정산처리 하고자 함. 끝.