

등록번호	안전치수과-22115
등록일자	2015.10.23.
결재일자	2015.10.23.
공개구분	부분공개

주무관	하수팀장	안전치수과장	안전건설국장		
전일섭	소철호	허병호	10/23 백기운		
협 조					

하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시 결과 보고 (10월)



안전건설국
(안전치수과)

하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시 결과 보고(10월)

우리 구에서 시행중인 필동배수분구 현장외 9개소 현장에 대하여 “**하수도 공사현장 관계자 안전관리 교육**”을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

I 관련근거

- 하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 실시계획
- 안전치수과-7032(2015.04.08.)호
- 하수도 공사현장 관계자 안전관리교육 참석(10월)
- 안전치수과-21733(2015.10.20)호

II 교육개요

- 교육일시 : 2015. 10. 23(금) 14:00~15:00
- 교육장소 : 본관 5층 재난종합상황실
- 교 관 : 안전치수과장, 하수팀장
- 참석인원 : 19명(현장소장 및 책임감리원 10명, 직원 9명)

III 교육내용

- 주민이 불편 하지 않는 하수관로 공사추진
 - 굴착 공사시 저소음 컷터기, 압쇄기, 리퍼 등 저소음 장비를 사용하여 소음,진동으로 인한 주민불편 사항 해소
 - 준설 및 토공작업시 반출되는 토사는 즉시 반출하여 보행자의 통행권 확보
- 금년도 폐쇄기한내 조기 공사완료
 - 금년부터 회계연도가 12월말로 완료됨에 따라 공정관리에 만전을 기하고, 조기에 사업이 완료되어 예산이 불용되는 사태가 발생하지 않도록 할것

○ 정밀시공으로 관로 수명연장 및 부실시공 방지

- 모든 하수도 공사현장은 원칙적으로 설계도서와 시방서에 의거 공사시행에 임할 것.
- 하수관로 부설시 이음부 이격이 발생하지 않도록 인입선 표시선까지 충분히 삽입하여 지반유실로 인한 도로침하 방지
- 현장감독관 및 책임감리원은 부실시공한 하수도에 대하여 재시공 등 엄격한 조치를 취할것

○ 안전관리 강화를 통한 재해없는 공사현장 조성

- 안전관리계획 수립 및 이행철저
- 교통소통대책에 따른 공사현장 관리
- 현장관계자는 보도블록구간 하수도 공사시 “보도블록 10 계명” 준수철저 등

IV 행정 사항

- 교육실시 결과를 익월 5일 전 서울시 물재생계획과 제출

- 붙임 : 1. 참석명부 및 현황사진 1부.
2. 교육자료 각 1부. 끝.