

문서번호	홍보전산과-123
결재일자	2016.1.4.
공개여부	부분공개

주무관	관세사무원담당	홍보전산과장	행정국장		
박우범	김혜경	유인욱	01/04 손정수		
협 조	<p style="text-align: center;"> 자치 행정과장 박성도 민방위담당 정윤희 </p>				

2015년 하반기 자치행정과 방법용 CCTV설치 완료보고

2016. 1.

행정국
홍보전산과

2015년 하반기 자치행정과 방법용 CCTV설치 완료보고

우리구에서 시행한 「2015년 하반기 자치행정과 방법용 CCTV 설치」에 대하여 CCTV 설치를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고 함

I 사업 개요

- 공 사 명 : 자치행정과 방법용 CCTV 설치
- 공사기간 : 2015. 11. 16. ~ 2015. 12. 11.
- 공사개요 : 성북구 관내 23개소 방법용 CCTV 설치

동명	성북	삼선	동선	돈암1	돈암2	안암	보문	정릉1	정릉2	정릉3
개소		1		1					1	
동명	정릉4	길음1	길음2	종암	월곡1	월곡2	장위1	장위2	장위3	석관
개소			2	3	2	2	4	2	2	3

- 계약금액 : 297,608천원(22개소 : 283,112천원, 1개소 : 14,496천원)
- 계 약 자 : 렉스젠(주) 대표 안순현

II 추진 경 위

- CCTV 설치요청 : 2015. 10. 23. / 11. 17.
 - ※ 관련문서 : 자치행정과-20108(2015년도 하반기 방법용 CCTV 설치 계획/석관동-16676(2015년도 방법용 CCTV 추가 설치 예정지 제출)
- CCTV 설치장소 현장실사 : 2015. 11. 2. ~ 6.(5일간)
- CCTV 구매설치 계획수립 : 2015. 11. 11. / 11. 18.
- 계약체결 : 2015. 11. 16. / 11. 20.
- 공사완료 : 2015. 12. 10. / 12. 11.
- 준공검사실시 : 2015. 12. 17. / 12. 15.

III

세부사업내용

■ 방법용 CCTV 23개소에 대하여 69대 CCTV카메라 설치

- 주카메라 : 23개소에 23대의 고화질(200만화소) CCTV 설치
- 보조카메라 : 개소당 2대(200만화소)의 총 46대 설치
- 전 개소에 대하여 비상벨설치를 통한 양방향통신 가능

■ 설치장소 및 설치현황(23개소)

연 번	동명	설치장소	설치폴	설치대수		화소	비고
				회전	고정		
1	돈암1동	북악산로 927-29(방생선원)	1	1	2	200만	
2	길음2동	삼양로8길 8(길음2동 1093)	1	1	2	200만	
3	길음2동	송인로2길61 동부아파트120동 뒷편	1	1	1	200만	
4	종암동	종암로 19길 89(종암동 57-25)	1	1	2	200만	
5	종암동	종암로 19나길 20-8(종암동 125-94)	1	1	2	200만	
6	종암동	종암로9길 52(종암동 45-183)	1	1	2	200만	
7	월곡1동	화랑로9 (앵콜노래방앞)	1	1	2	200만	
8	월곡1동	오패산로3가길 26(동신아파트쪽문)	1	1	2	200만	
9	월곡2동	상월곡동 75-54 동덕여대 후문 팔각정	1	1	2	200만	
10	월곡2동	화랑로7길 28(하월곡동12-124)	1	1	2	200만	
11	장위1동	장월로29길 16(친구네과일집 앞)	1	1	2	200만	
12	장위1동	장위로 83-23(호암아트빌 앞)	1	1	2	200만	
13	장위1동	장위로 15길 74-37(장위1동 219-401)	1	1	2	200만	
14	장위2동	장월로2길 17(장위2동264-24)	1	1	2	200만	
15	장위2동	돌곳이로27가길 21(장위2동69-72)	1	1	2	200만	
16	장위3동	한천로 84길 20-2(장위3동 6-92)	1	1	2	200만	
17	장위3동	장위로50길 26(장위3동 109-7)	1	1	3	200만	
18	석관동	돌곳이로13길6-9(석관동 304-10)	1	1	2	200만	
19	석관동	돌곳이로9나길 16(석관동 332-153)	1	1	2	200만	
20	삼선동	삼선교로16길118(삼선동2가391-4)	1	1	3	200만	본예산
21	정릉2동	보국문로8길110(정릉2동 226-2 삼거리)	1	1	2	200만	본예산
22	장위1동	장위로10길 28 앞(장위1동 231-264)	1	1	2	200만	본예산
23	석관동	한천로 591 (석관동 389-2 한독의원 뒤편)	1	1	2	200만	별도진행

IV

기대효과

- 생활안전을 위한 방범CCTV 설치로 범죄발생 예방 및 각종 증거자료 활용 극대화
- 양방향 CCTV설치를 통해 범죄 및 사고예방 등 긴급 상황에 신속하게 대처 가능
- 광케이블 전용망을 통한 100Mbps 통신속도로 고화질 CCTV 영상전송 가능

붙임 : 1. 물품검사조서 2부.
2. 준공사진 2부. 끝.