

등록번호	도로시설과-6313
등록일자	2016.4.28.
결재일자	2016.4.29.
공개구분	대시민공개

주무관	도로조명팀장	도로시설과장	안전건설국장
가순종	정철모	이동훈	04/29 代류웅걸
협 조			

2016년 새봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한
가로등 순찰점검 결과 보고



안전건설국

(도로시설과)

2016년 새봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한

가로등 순찰점검 결과 보고

새봄을 맞이하여 겨우내 위해요인 및 오염된 조명등을 일제 조사하여 위해요인 제거, 조명효율 향상 및 세척 등을 통하여 안전하고, 쾌적한 밤거리 조성에 기여하고자 함

■ 점검 개요

- 점검 기간 : 2016. 4. 11(월) ~ 4. 26(금)[15일간]
- 점검 대상 : 가로등 총 6,494등

등 주	가 로 등				비 고
	계	차도등	보행등	육교등	
3,694	6,494	4,329	2,135	16	기타14

※ 분전반 : 228(일반분전반 207면 , 지하매설식 14면, 등주일체형 7면)

■ 점검 결과

○ 중점 점검 항목

- 가로등 : 등주 도색상태, 경사주, 표찰, 그러브 변색 및 이탈, 부점등 , 안정기커버 탈락 등
- 분전함 : 분전반 표찰, 파손여부, 내외부 청결 상태 등

○ 점검 결과 - 세부점검 내역 및 조치계획 #별첨1

- 등기구 그러브 변색 및 오염 : 수표로외 7개노선
- 가로등주 부식, 도색 벗겨짐 : 을지로, 정동길, 미술관길 등
- 가로등 경사주 및 암대 돌아감 : 9개소
- 기꽃이 정비 및 배너기 불량 : 33개소
- 기타 : 10개소(광고물 과다 부착 및 무단카메라 설치 등)

○ 점검반 구성 : 도로조명팀 직원으로 점검반 편성

■ 조치계획

- 노선별 구이사용, 변색된 가로등 표찰은 일제정비 완료
- 점검 시 경미한 사항은 즉시 현장에서 조치하고, 기poke이 정비 및 베이스커버 정비는 가로등 보수반에처 처리
- 그러브 세척 및 가로등 경사주, 가로등암 보정, 표찰정비 등 현장직원 처리가 어려운 것은 연간단가업체에 작업지시하여 5월 15까지 정비완료
- 광고물 부착이 심한 노선에 대해서는 광고물부착방지시트 조달구매 설치

붙임 : 1. 순찰점검 결과 및 조치계획 1부. 끝.