

공원시설물 유형별 현장 점검표

(문화비축기지, 연번 :)

축대 · 옹벽 · 석축 등

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◆ 기초지반	
○ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 발견치 못함
○ 침하 발생 유무	특이사항 발견치 못함
◆ 콘크리트 옹벽	
○ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 누수, 충분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 철근노출 발생 여부	없음
○ 배수공상태(막힘여부)	없음
◆ 보강토 옹벽	
○ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 블록(판넬)유실 여부	없음
○ 블록(판넬)이격 발생 유무	특이사항 발견치 못함
◆ 석축	
○ 파손 및 손상, 균열(견친돌) 발생의 여부	특이사항 발견치 못함
○ 견친돌 유실 여부	없음
○ 견친돌 이격 발생 유무	없음
◆ 개비온 옹벽	
○ 채움재 유실 여부	특이사항 발견치 못함
○ Wire Mesh의 파손 여부	특이사항 발견치 못함
◆ 주변시설	
○ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유·무	유
○ 주변배수시설의 관리상태	양호
○ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태	없음
○ 도로용기 발생 여부(도로시설)	특이사항 발견치 못함
○ 침하의 발생 여부(상부지반)	특이사항 발견치 못함
◆ 긴급상황대비	
○ 수방자재 가용 여부	가용함
○ 주민 대피시설 확보 여부	해당없음

절토 등 사면


점검사항	지적사항 및 조치내용
◆ 절토부	
○ 인장균열 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 침하 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 배불음 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 급격한 지하수 용출여부	없음
○ 기존 지하수 탁도 변화여부	없음
○ 지속적인 낙석발생 여부	없음
◆ 상부자연사면	
○ 인장균열의 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 침하의 발생 여부	없음
○ 낙석의 발생 여부	없음
◆ 절개지, 낙석위험지구	
○ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부	특이사항 발견치 못함
○ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치	없음
○ 위험지역 안내표지판 설치여부	해당없음
○ 기타	-
◆ 도로	
○ 균열의 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 침하의 발생 여부	특이사항 발견치 못함
○ 도로용기 발생 여부	특이사항 발견치 못함
◆ 보수/보강을 위한 설치된 시설물	
○ 시설물 변형 여부	특이사항 발견치 못함
○ 시설물 파손 여부	없음
○ 배수시설의 배수기능 유지 여부	양호
◆ 긴급상황대비	
○ 수방자재 가용 여부	가용함
○ 우회도로 확보 여부	해당없음

점검 및 정비 현황사진

			
T1동 좌측 절개지 점검	T1동 우측 절개지 점검	T2동 좌측 절개지 점검	T2동 우측 절개지 점검
			
T3동 좌측 절개지 점검	T3동 우측 절개지 점검	T4동 좌측 절개지 점검	T4동 우측 절개지 점검
		 	점검사진
T5동 좌측 절개지 점검	T5동 우측 절개지 점검		점검사진

			
맨홀뚜껑 정비전 1	맨홀뚜껑 정비후 1	맨홀뚜껑 정비전 2	맨홀뚜껑 정비후 2

2019. 3. 21

점검자 : 사무운영7급 정 오 영 (인)
 전기7급 권 기 춘 (인) 
 건축6급 장 천 섭 (인) 
 녹지6급 장 성 섭 (인) 
 행정6급 윤석현 (인) 