

# 드림라인(주)

서울특별시 송파구 중대로 135(가락동, 아이티벤처타워9층) 우)05717 TEL)6007-6237 FAX)6007-6299 담당:권오귀

문서번호 : 드림-2018-12690 발신일자 : 2018-09-04  
 수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장, 롯데건설주식회사, 벽산엔지니어링(주)  
 참 조 : 도시철도토목부장, 지하철9호선 920공구 현장소장, 감리단  
 제 목 : 9호선 3단계 920공구 사업구간내 통신설비 복구관련 합동점검에 따른 원상복구 재요청

1. 귀 본부/사/감리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거
  - 가. 드림-2018-02285(2018.02.26)"서울지하철 9호선 3단계 920공구 사업구간내 통신설비 원상복구 협조요청"
  - 나. 벽산(엔)제920감리-18-179(2018.03.16)"서울지하철 920공구 사업구간내 통신설비 원상복구 협조요청에 대한 회신"
  - 다. 롯데건설현 제2018-134호(2018.03.15)"920공구 사업구간내 통신설비 원상복구 협조요청에 대한 회신"
  - 라. 드림-2018-08561(2018.06.19)"서울지하철 9호선 3단계 사업구간내 통신 관로설비 복구구간 재복구 요청"
  - 마. 드림-2018-12079(2018.08.23)"서울지하철 9호선 3단계 920공구 사업구간내 통신 관로설비 원상복구 현장 합동점검 요청"
3. 위 관련하여 롯데건설에서 서울지하철 9호선 3단계 920공구 사업구간내 드림라인 정보통신 설비를 복구한 내용에 대하여 당사 및 공사관계자(회사)와 현장 합동점검을 완료하고 당사의 완전한 원상복구를 요청하오니 계획서 및 일정을 2018년 9월 14일까지 회신하여 주시기 바랍니다.
4. 합동점검 2018년 8월 31일(금) 현장확인 결과 드림라인 설비유지관리에 요구되는 복구상태가 불량하여 사용이 불가합니다. 이에 귀 본부/사/감리단에서 재복구 또는 당사에서 재복구등 기존설비의 사용 가능한 상태로 원상복구가 이루어 질수 있도록 대책방안을 서울도시기반본부에서 회의요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

5. 통신설비 합동점검 내역

구분	현장검증 확인사항	드림라인 의견	비고
통신관로 부분	17M에서 대게나라 방향 30m지점 부근 관로막힘	복구필요	
	17M~16M 횡단관로 구간 70m 부근 관로막힘 확인, 관로내 내관포설 필요	관로 선통재확인 후 내관포설 요청	
	16M 맨홀위치 변경요청, E/V와 위치로 인한 사용자 민원발생, 대리석 파손시 비용발생, 시설물 사유지 침범으로 인한 문제발생 예상	맨홀위치 변경요청	
	16M에서 방이상거리항 관로 노출부분 파손으로 재사용불가	신규설비 설치요청	
광케이블 부분	17M-16M 장기간 노출로 표피파손 심각(흙, 시멘트, 돌림등)	광케이블 교체요청	
	17M내 광케이블 및 광접속함체: 여장부족으로 인한 작업불가, 광케이블 표피파손 심각(흙, 시멘트, 돌림 등)	광케이블 교체요청	
	광접속함체/케이블 파손상태는 9월 5일 전후 확인예정	광케이블 교체요청	

## 드림라인 관리명칭: 16M(정관정앞 맨홀), 17M(우리은행앞 맨홀)  
 ## 합동점검 입회자: 드림라인 담당자, 롯데건설(강유성, 윤종수), 감리단(점검일자:2018년 8월 31일)

6. 서울지하철 9호선 3단계 920공구 사업구간내 모든 공사 종료후 설비 준공하여 인수/인계 과정시 서울특별시 도시기반본부 도시철도토목부는 드림라인의 설비 원상복구 확인서의 서명을 통하여 공사완료 될수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항
  - 민원 및 지장을 이설 발생시 우리회사와 협의하여 주시기 바랍니다.
  - 이설 담당자: 네트워크인프라팀 권오귀, 02-6007-6237.

첨 부: 1. 합동 현장점검 회의록 1부  
 2. 현장점검 사진첩 1부. 끝.

드림라인 주식회사  
 대표이사 김 창 호

