



문서번호	토목과-10285
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	토목팀장	토목과장		
협조				

『성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사』
공 사 실 정 보 고



성 동 구

『성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사』

공사실정보고

□ 공사개요

- 공 사 명 : 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
- 규 모 : 도로정비 22@ 하수관부설 365m
- 공사기간 : 2015. 3. 25. ~ 2015. 9. 22.
- 도 급 비 : 265,668,600원
- 도 급 자 : 한덕건설 대표 오재갑

□ 현황 및 검토의견

연번	현황 및 검토의견	규모	공사비
	합 계		1,700만원
1	- 성수1동325-19~31번지 일대는 기계터파기 및 되메우기로 설계하였으나 도로폭이 약 1.9m 미만으로 협소하여 기계시공이 불가하여 인력으로 변경코자함	- 인력터파기 및 되메우기 150m ³	증400만원
2	- 성수1동 656주변 주택가 콘크리트와 맨홀을 기계깨기로 설계하였으나 건물노후에 따른 주민반대가 심하여 소형브레이커 깨기로 변경코자 하며, 맨홀은 상태가 비교적 양호하여 기존 맨홀을 보수활용코자함	- 소형브레이커깨기시행 V=150m ³ - 맨홀시공 제외 5개소	증500만원
3	- 성수동 22번지 경일중고등학교 주변 전폭포장에 따른 위한 기층절취가 설계에 미반영되어 토사 절취 및 포설을 추가반영코자 함	- 토사 절취 및 포설 160m ³	증1,000만원
4	- 당초 관기초를 90°쇄석으로 하였으나 모래 환토를 시행하므로 180°모래기초로 변경하여 시공코자 함	- 쇄석기초→모래기초 연장 365m	감200만원

□ 조치계획

- 상기공사를 도급자에게 통보하여 우선 시공하게 하고 예산범위내에서 추후 설계 변경 정산코자 함.

붙임 위치도 및 현황사진 1부. 끝.