

덕우건설주식회사

서울시 강동구 천호대로 1073-0(천호동) 1515호 /TEL(02)470-7199 FAX(02)470-7188

문서번호 : 2018-04-10호

시행일자 : 2018년 04월 일

수 신 : 서울시 중랑물재생센터

참 조 :

제 목 : 실정보고서 제출 건.

선 결			지 시		
접 수	일자			결재 · 공람	
	시간				
	번호				
처리과					
담당자					

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 센터와 2017년 11월 01일 계약체결한 “소화조(2처리장) 보수공사-중랑” 과 관련하여 실정보고서를 첨부 같이 제출합니다.

첨 부 : 1) 실정보고서 1부 끝

덕우건설주식회사
대표이사 박 병 덕



현 장 실 정 보 고

가. 소화조 2처리장 외부 보수공사 현장조사 및 설계도서 검토

□ 검토사유

1. 1조 소화조 외부 파라펫 - 기존 콘크리트 상태 양호 치핑 면적 50% 감
2. 2조 소화조 외부 파라펫 - 기존 콘크리트 상태 양호 치핑 면적 50% 감
3. 5조 소화조 외부 파라펫 - 기존 콘크리트 상태 양호 치핑 면적 50% 감
4. 6조 소화조 외부 돔 - 경량콘크리트 면이 양호 제거 두께(T=150mm→T30mm)
- 6조 소화조 외부 파라펫 - 기존 콘크리트 상태 양호 치핑 면적 100% 감
5. 7조 소화조 외부 돔 - 경량콘크리트 면이 양호 부분 제거(83.3m²→3.4m²)
 - 단면보수 면적 감 (555.4m²→22.8m²)
- 7조 소화조 외부 파라펫 - 기존 콘크리트 상태 양호 치핑 면적 50% 감
6. 9조 소화조 외부 돔 - 경량콘크리트 면이 양호 부분 제거(83.3m²→71.2m²)
 - 단면보수 면적 감 (555.4m²→475.0m²)

□ 개략공사비

(단위 : 원)

구 분	공 사 비		증 감	비 고
	당초	변경		
1. 소화조 1조	43,898,976	42,996,922	감) 902,054	
2. 소화조 2조	47,583,836	46,681,782	감) 902,054	
3. 소화조 3조	7,963,560	7,963,560	-	
4. 소화조 5조	76,752,413	75,850,359	감) 902,054	
5. 소화조 6조	139,255,896	114,963,356	감) 24,292,540	
6. 소화조 7조	140,128,626	82,815,045	감) 57,313,581	
7. 소화조 9조	154,606,247	145,184,145	감) 9,422,102	
8. 소화조 10조	13,878,730	13,878,730	-	
9. 부대공	62,509,473	58,503,127	감) 4,008,346	
순공사비	686,577,757	588,837,026	감) 97,740,731	
간접공사비	327,202,243	281,185,974	감) 46,016,269	
도급공사비	1,013,780,000	870,023,000	감) 143,757,000	

※ 추후 설계 변경 시 반영

※ 붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 변경(추가) 수량산출서 1부. 끝.