

시험성적서

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

서울특별시품질시험소



우 06763 서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

성적서 번호 : 2018_토질재료시험과-3954
페이지 : 1 / 4

1. 의뢰자

- 기관명 : 북부도로사업소 도로보수과 최완
- 의뢰일자 : 2018-09-10
- 주소 : 서울특별시 강북구 번동 365-1 북부도로사업소 -(서울특별시 강북구 한천로 913 (번동, 북부도로사업소))
- 시험번호 : 아 - 730(2018 - 1485)
- 시료채취자(입회자) : 김윤중(박정모,최완)
- 공사명 : 2018년 노후 포장도로 정비공사(2구역)-북부
- 시료채취장소 : 원남사거리 ~혜화사거리,8/31

2. 시험성적서 용도 : 혼합물관리시험

- 3. 시료명 : 아스팔트콘크리트(표층용) - WC-3
- 4. 시험기간 : 2018-09-10 ~ 2018-09-13
- 5. 시험방법 : 아래참조
- 6. 시험환경 : 온도 : (최저 : 23.5 °C, 최고 : 28.8 °C) 습도 : (최저 : 47 % R.H., 최고 : 64 % R.H.)
- 7. 시험결과 : 붙임

이 성적서는 위의내용은 시험의뢰인에의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.


확인	시험자 : 오화철 	승인자 직위 : 기술책임자 성명 : 이강일 	
----	---------------	-----------------------------------	--

2018. 09. 13

한국인정기구 인정

서울특별시품질시험소장

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.



시험결과

성적서 번호 :
2018_토질재료시험과-3954
페이지 : 2 / 4




우 06763 서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

○ WC-3 - #1

시험항목	단위	시험방법	성적	기준	비고
실측밀도	g/cm ³	KS F 2446 : 2000	2.304	-	

※ 측정불확도 :



시험성적서

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

서울특별시품질시험소

우 06763 서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

성적서 번호 :
2018_토질재료시험과-3954
페이지 : 3 / 4




1. 의뢰자

- 기관명 : 북부도로사업소 도로보수과 최완
- 의뢰일자 : 2018-09-10
- 주소 : 서울특별시 강북구 번동 365-1 북부도로사업소 -(서울특별시 강북구 한천로 913 (번동, 북부도로사업소))
- 시험번호 : 아 - 730(2018 - 1485)
- 시료채취자(입회자) : 김윤중(박정모,최완)
- 공사명 : 2018년 노후 포장도로 정비공사(2구역)-북부
- 시료채취장소 : 원남사거리 ~혜화사거리,8/31

2. 시험성적서 용도 : 혼합물관리시험


- 3. 시료명 : 아스팔트콘크리트(표층용) - WC-3
- 4. 시험기간 : 2018-09-10 ~ 2018-09-13
- 5. 시험방법 : 아래참조
- 6. 시험환경 : 온도 : (최저 : 23.5 °C, 최고 : 28.8 °C) 습도 : (최저 : 47 % R.H., 최고 : 64 % R.H.)
- 7. 시험결과 : 불임

이 성적서는 위의내용은 시험의뢰인에의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

확인	시험자 : 오화철 	승인자 직위 : 기술책임자 성명 : 이강일 	
----	--	---	---

2018. 09. 13

서울특별시품질시험소장



시험 결과

성적서 번호 :
2018_토질재료시험과-3954
페이지 : 4 / 4

우 06763 서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동)
Tel 02-513-4640~50 Fax 02-513-4651

○ WC-3 - #1

시험항목	단위	시험방법	성적	기준	비고
아스팔트함량	%	KS F 2354:2013	4.9	-	
공극율	%	KS F 2364:2013	7	3~6	
포화도	%	SPS-KAI0002-F2349-5687	62	65~80	
흐름값	1/100cm	KS F 2337:2017	29	20~40	
안정도	N	KS F 2337:2017	10 443	7 500 이상	
최대이론밀도	g/cm ³	KS F 2366:2010	2.466	-	

[체가름] KS F 2502:2005

체크기 (mm)	25	20	13	10	5	2.5	0.6	0.3	0.15	0.08
기준	100	100	90	80	65	49	28	19	13	8
기준	100	90	72	56	35	23	10	5	3	2
통과율 (%)	100	93	73	61	39	24	13	9	5	3

※ 측정불확도 :

