

(첨부 1)

압력계 상세 점검결과 (염소투입설비)

	No.	# 1라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	0.95Mpa
	표준압력계 측정값	0.94Mpa
	압력 오차	-0.01Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	1.21Mpa
	표준압력계 측정값	1.21Mpa
	압력 오차	0.0Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 1라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	0.85Mpa
	표준압력계 측정값	0.84Mpa
	압력 오차	-0.01Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	1.46Mpa
	표준압력계 측정값	1.46Mpa
	압력 오차	0.00Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호