

어린이집 안전 체크리스트

(확인결과 : 양호○, 보통△, 불량×)

어린이집명	유형	시설 담당자	
주소			연락처
구분	확인 사항		확인결과 및 조치사항
실내·외 환경 안전관리	- 어린이집 주변에 감전 위험은 없는가?		
	- 위험한 적치물, 축대 붕괴, 맨홀 등에 대한 위험은 없는가?		
	- 외벽에 과도한 균열은 발생되지 않았는가?		
	- 외벽에 누수 흔적은 없는가?		
	- 외벽 마감재의 오염, 손상, 탈락은 없는가?		
	- 주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 콘크리트벽)에 균열이 발생되지는 않았는가?		
	- 구조부재를 통한 누수는 없는가?		
	- 천정, 벽체 및 바닥 마감재의 파손 및 오염 부위는 없는가?		
	- 화장실의 샤워기 줄과 전기선이 늘어져 있지는 않은가?		
	- 화장실 세면대의 고정 상태는 안전한가?		
	- 화장실 바닥의 미끄럼방지 장치는 안전하게 되어 있는가?		
	- 화장실 내 전기 콘센트 등 전기용품은 안전한가?		
	- 모든 설비는 움직이거나 떨어지지 않도록 바닥과 벽면에 단단히 고정되어 있는가?		
- 창문, 방충망의 상태는 안전한가? (창문의 높이가 낮을 경우 추락방지 조치 여부 확인)			

구분	확인 사항	확인결과 및 조치사항	
현관·통로· 계단·비상구 ·소방	- 출입문, 현관문 등의 안전장치는 정상 작동하는가?		
	- 계단, 통로부분에 미끄럼 방지처리가 되어있는가?		
	- 계단의 안전 상태는 양호한가?		
	- 피난유도등은 정상작동하며 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?		
	- 비상구가 기준에 적합한가?		
전기	- 분전반의 배전용차단기 및 누전차단기가 올바른 순서로 설치되어 있는가?		
	- 문어발식 콘센트를 사용하지 않으며 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?		
	- 전기조명 및 스위치가 잘 작동되는가?		
	- 전선은 길게 늘어지지 않게 바닥이나 벽에 잘 고정되어 있거나 전선 안전 덮개가 설치되어 있는가?		
가스	- 가스 및 배관과 연결된 호스는 갈라지거나 타거나 그을린 곳이 없는가?		
	- 가스 밸브와 가스 중간밸브 잠금은 양호한가?		
종합의견 및 기타 점검내용			
기능보강 및 보수필요여부			

2016. . .

점검가 : 소속 직위 성명 (인 또는 사인)

확인자 : 어린이집 직급 성명 (인 또는 사인)