

119수보대 점검일지(월간)

2018년 8월 8일 목요일

점검시간: 13:40 ~ 14:40

소방서 명: 302

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	119수보대	2040-15XX 호출시험	2040-159 / 수보전화 시험통화 테스트 및 시험통화 중 백업 회선 테스트 점검	정상	
		수보전화 통화시험	각 10회선 시험 통화 테스트 점검	정상	
2	방송장치	본서 방송 시험	수보대 방송장비로 청사 내 시험 방송 테스트 점검	정상	
		파워앰프 점검	청사 내 시험방송중 파워앰프 상태 점검	정상	
		안전센터 별 호출 시험	각 안전센터 방송호출 후 시험방송 점검	정상	
3	전원부	정류기 동작상태	입력 전압 220V, 전류: 3 A	정상	
			출력 전압 53V, 전류: 5 A		
특이사항	* 특이사항 없음				

점검자: (주)네오텔링크

유석희

확인자:

이재민

교환기 점검일지(월간)

2018년 1월 18일 목요일 점검시간: 13:40 ~ 14:40 소방서 명: 동각

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	통화로부	국선시험	국선카드 포트별 착/발신 시험통화 점검	정상	
		내선시험	내선카드 포트별 부서간 시험통화 점검	정상	
2	I/O 장치	교환기 카드 동작상태	교환기 카드별 LED동작상태 확인 및 운영 프로세서 동작상태 확인	정상	
		운용 터미널 동작상태	전용 프로그램 인스톨 여부 확인 운영PC 프로세서 동작상태 확인	정상	
3	데이터 관리	데이터 메모리백업	교환기의 DB파일을 운영PC로 백업 생성된 백업 DB FILE 상태 정상 확인	정상	
4	전원부	정류기 동작상태	입력 전압: 200V, 전류: 2A	정상	
			출력 전압: 5V, 전류: 5A	정상	

특이사항 * 특이사항 없음

점검자: (주)네오텔링크 유상익
 확인자: 서광 김영

녹취장비 점검일지(월간)

2018 년 / 월 18 일 / 목요일 점검시간 : 13:50 ~ 14:50 소방서 명 : 동작

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	점검부	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	H/W	LAN카드 동작상태 확인	장치관리자에서 LAN카드 동작여부	정상	
		녹음 CARD 동작상태 확인	녹음 화면에서 상단 카드별 녹음 CARD접속	정상	
		HDD 동작상태 확인	장치관리자에서 HDD 부분 정상동작상태	정상	
		전원 동작상태 확인	전압 : 220 V, 전류 : 5 A	정상	
2	S/W	프로그램 동작상태 확인	프로그램 재실행 및 로그파일 정상 확인	정상	
		녹음 상태확인	녹음 사용채널 녹음검색을 통한 녹음청취	정상	
		Disk 사용률확인(C 드라이브)	사용량 : 5 GB, 전체용량 : 99 GB	정상	
		Disk 사용률확인(D 드라이브)	사용량 : 33 GB, 전체용량 : 205 GB	정상	
		Disk 사용률확인(E 드라이브)	사용량 : GB, 전체용량 : GB	해당없음	
특이사항	특이사항 없음				

점검자 : (주)삼우리정보통신

유경하

확인자 :

김기호 김기호

재해영상장비 점검일지(월간)

2018 년 / 월 18 일 목요일 점검시간 : 13:50 ~ 14:50 소방서 명 : 동작

결 재	PM	담당자	정보통신팀장

순번	장비명	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	H/W	화재망 접속상태	화재영상 송출화면 서울지역 변경 확인	정상	
		영상 표출상태	영상 송출화면 해상도 정상 확인	정상	
		케이블 접속상태 (전용회선Modem/PC)	운영PC에서 방재센터까지 IP PING TEST	정상	
2	CMS Program	화재 채널간 전환표출	화재영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
		교통 채널간 전환표출	교통영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
		유관기관 채널간 전환표출	유관기관영상 표출화면 해당 채널 변경	정상	
3	전용회선	스트리밍서버와 접속상태	운영PC에서 방재센터까지 IP PING TEST	정상	
특이사항	특이사항 없음				

점검자 : ㈜삼우리정보통신

유경하

확인자 :

이광 신광

미머장비 점검일지(월간)

2018 년 / 월 / 일 ^{12:50~} 요일 ^{14:50} 점검시간 : 소방서 명 : ^{용각}

결 재	PM	담당자	통신연구팀장

순번	장비명	점검 세부 항목	점검내용	점검결과	비고
1	Mimer RoIP Gateway (MRG-3009)	케이블접속(지령망/MRG-3009)	방재센터 메인 PC에서 PING TEST 정상 확인	정상	
		케이블접속 (TETRA단말기/MRG-3009)	TETRA단말기 MRG-3009 원격 컨트롤 접속	정상	
		IP 접속상태	방재센터 운영PC에서 PING TEST 확인	정상	
		원격컨트롤 상태	방재센터 메인 원격 운영PC, 서/소 TETRA 단말기 컨트롤 상태	정상	
특이사항	특이사항 없음				

점검자 : (주)삼우리정보통신 유경하 (원)

확인자 : 이광 한진