

2019년 4월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 4월 30일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
특섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	4월03일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.VCB 판넬, VCB 상태 점검 3.M.TR No.2반 후면 M.TR 상태 점검 4.위터 스크린반 점검	1.M.Tr.No.2 후면안쪽 열쇠고장 2.M.Tr.No.1,2 모두 오른쪽 문 팬고장 3.변전반 외부 페인트노후화
	4월10일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.RECT 및 BATT 판넬 점검 3.LBS, PF, LA MOF반 상태 점검 4.후면 밧데리 상태 점검 5.자동제어반 (P-MU1,2) 점검	"
	4월17일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.밧데리 판넬 및 밧데리 점검. 3.VCB 판넬 내부 점검. 4.음악분수 자동제어반 (P-MU3,4) 점검.	"
	4월24일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.파워 퓨즈 내부 점검. 3.MOF 판넬 점검. 4.음악분수 자동제어반(P-MU5,6) 점검.	"

2019년 4월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 4월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<p>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</p>	4월03일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록. 2.MOF, M.TR. 및 주변 상태 점검 3.후면 ACB 상태등 점검 4.케이블 헤드등 상태 점검</p>	<p>한전계량기 반 오른쪽문 열쇠 고장</p>

2019년 4월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 4월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	4월03일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF 및 AISS등 점검 3.AISS반 케이블등 후면 점검 4.콘덴서 및 저압반등 점검	저압콘덴서불량 - 교체 요망
	4월10일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MTR, MOF등 주변 점검 3.케이블 헤드등 내부 점검 4.MCCB 및 후면 계기반 점검	"
	4월17일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.파워 퓨즈등 점검 3.콘덴서등 후면 점검 4.AISS등 내부 점검.	"
	4월24일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.주변압기등 내부 점검 3.케이블헤드 점검 4.MCCB 및 ACB 점검	"

2019년 4월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 4월 30일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	4월03일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.ACB등 단자대 점검 3.후면 FDS 및 AISS 상태 점검 4.LED/SOL 제어반 및 PC 제어반 점검	1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량.
	4월17일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록. 2.MOF 및 변압기 점검 3.파워 퓨즈 점검. 4.펌프 제어반 분수 제어반 점검.	"

2019년 4월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 4월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	4월03일	1.한전계량기 역율, 피크 상태 기록 2.LED/SOL제어반 절연 상태 측정 및 점검 3.PC제어반 절연 상태 측정 및 점검 4.음향제어반 절연 상태, 접촉 상태 측정 및 점검	이상없음