

2019년 8월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 8월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	8월05일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.VCB등 기기 점검 3.MCCB등 단자 점검 4.자동제어반 P-MU1,2 점검	1.M.Tr.No.2 후면 안쪽 열쇠고장 2.M.Tr.No.1,2 모두 오른쪽 문 팬고장
	8월16일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr. #2반등 기기 점검 3.케이블헤드등 케이블 점검 4.자동제어반 (P-MU 3,4) 점검	변전실 판넬 전체 페인트칠 완료
	8월21일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr #1반등 기기 점검 3.PF, LA등 기기 점검 4.자동제어 워터스크린 제어반 점검	"
	8월28일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.ACB등 단자 점검 3.밧데리등 후면 점검 4.자동제어반 P-MU5,6 점검	"

2019년 8월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 8월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
<p>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</p>	8월05일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.PF등 기기 점검 4.후면 MCCB등 케이블 점검</p>	<p>한전계량기반 오른쪽문 열쇠 고장</p>

2019년 8월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 8월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	8월05일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr.등 주변기기 점검 3.MCCB등 단자 점검 4.ACB등 후면 점검	저압콘데서불량 - 교체 요망
	8월14일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 주변기기 점검 3.콘덴서등 주변 케이블 점검 4.AISS등 후면 점검	"
	8월21일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.케이블 헤드등 기기 점검 4.후면 계기반 점검	"
	8월28일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.AISS등 전면 기기 점검 3.M.Tr. LA등 점검 4.후면 계전기 Ry등 점검	"

2019년 8월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 8월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
<p>난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)</p>	8월07일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MTr.등 기기 점검 3.MCCB등 단자 점검 4.자동제어반, 펌퍼제어반등 점검	1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량.
	8월21일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.PF등 기기 및 케이블헤드 점검 4.자동제어 분수제어반등 점검	저압콘덴서불량 -교체 요망

2019년 8월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 8월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	8월07일	1.한전계량기 점검 2.분수제어반 단자 접촉 점검 3.음향제어반 발열유무 점검 4.LED/SOL 제어반 점검	이상없음