

# 2019년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 10월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
<b>뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)</b>	10월02일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr. #1등 기기 점검 3.ACB등 단자 점검 4.자동제어반 P-MU1,2 점검	1.M.Tr.No.2 후면 안쪽 열쇠고장 2.M.Tr.No.1,2 모두 오른쪽 문 팬고장
	10월10일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.LBS등 기기 점검 3.MCCB등 단자 기기 점검 4.자동제어반 (P-MU 3,4) 점검	변전실 판넬 전체 페인트칠 완료
	10월16일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.케이블 헤드등 점검 3.밧데리등 점검 4.자동제어 P-MU 5,6 점검	"
	10월23일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 기기 점검 3.VCB등 RLRL 점검 4.자동제어 워터 스크린 제어반 점검	"

# 2019년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<p>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</p>	10월02일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.AISS등 기기 점검 4.MCCB등 단자 점검</p>	<p>한전계량기반 오른쪽문 열쇠 고장</p>

## 2019년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<b>여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)</b>	10월02일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 고압기기 점검 3.후면 AISS 케이블반등 점검 4.ACB등 후면 기기 점검	저압콘덴서불량 - 교체 요망
	10월10일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr. 등 고압기기 점검 3.케이블 헤드등 점검 4.MCCB등 단자 점검	"
	10월16일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.AISS등 기기 점검 3.저압 콘덴서등 점검 4.후면 계기등 점검	"
	10월23일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 기기 점검 3.계전기반 점검 4.후면 케이블등 점검	"

# 2019년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 10월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
<p>난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)</p>	10월02일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.케이블 헤드등 케이블 점검 4.INVERTER 제어반 점검</p>	<p>1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량.</p>
	10월16일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 기기 점검 3.ACB등 기기 점검 4.자동제어 LED/SOL반 점검</p>	<p>저압콘덴서불량 -교체 요망</p>

# 2019년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 10월 31일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	10월02일	1.한전계량기 점검 2.음향제어반 단자 점검 3.LED/SOL 제어반 점검 4.분수제어반 발열등 점검	이상없음