

2019년 11월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 11월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	11월06일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr.등 기기 점검 3.MCCB등 기기 점검 4.자동제어 (P-MU 1,2) 점검	1.M.Tr.No.2 후면 안쪽 열쇠고장 2.M.Tr.No.1,2 모두 오른쪽 문 팬고장
	11월13일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.VCB등 기기 점검 3.케이블 헤드등 케이블 점검 4.자동제어반 (P-MU 3,4) 점검	변전실 판넬 전체 페인트칠 완료
	11월20일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.ACB등 기기 점검 3.밧데리등 점검 4.자동제어 P-MU 5,6 점검	"
	11월26일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 기기 점검 3.M.Tr.#2등 기기 점검 4.자동제어 워터 스크린반 점검	"

2019년 11월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 11월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
<p>뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)</p>	11월06일	<p>1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr.등 기기 점검 3.ACB등 후면 점검 4.케이블 헤드등 점검</p>	<p>한전계량기반 오른쪽문 열쇠 고장</p>

2019년 11월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 11월 30일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	11월06일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr.등 기기 점검 3.MCCB등 기기 점검 4.저압 콘덴서등 후면 점검	저압콘덴서불량 - 교체 요망
	11월13일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.ACB등 기기 점검 4.계전기 Ry반등 후면 점검	"
	11월20일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.PF등 기기 점검 3.후면 AISS반 점검 4.후면 계기반등 기기 점검	"
	11월26일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.케이블 헤드등 케이블 점검 3.AISS등 기기 점검 4.후면 케이블등 점검	"

2019년 11월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 11월 30일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	11월06일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.MOF등 기기 점검 3.ACB, MCCB등 점검 4.자동제어 분수제어반 점검	1.저압인버터 모터 제어반 후문 시건장치 불량.
	11월20일	1.한전계량기 주.야간 최대전력, 평균역율 기록 2.M.Tr.등 기기 점검 3.저압반 계기등 점검 4.AISS, PF등 점검	저압콘덴서불량 -교체 요망

2019년 11월 점검결과 보고서

제출일자 : 2019년 11월 30일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	11월06일	1.한전계량기 점검 2.음향제어반 단자등 점검 3.분수제어반 단자 발열등 점검 4.LED/SOL 제어반 점검	이상없음