

2018년 5월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 5월 28일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
뚝섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	5월04일	1.콘덴서 및 타이머 점검. 2.저압회로 마그네트 및 MCCB점검. 3.변압기 온도 및 소음 접촉부위 점검.	이상없음
	5월15일	1.계량기 및 표시장치 점검. 2.MOF상태 점검. 3.정류기 상태 점검 및 직류상태 점검 4.전자식 보호계전기 및 누전차단기 점검.	이상없음
	5월18일	1.정류기반 및 밧테리 점검. 2.변압기 및 파워휴즈 점검. 3.VCB2차측 접점 점검 및 PT,LA상태 점검. 4.계량기함 및 접지함 점검.	이상없음
	5월24일	1.변압기 온도, 소음, 운전상태 점검. 2.CT, PT 운전상태 점검. 3.MOF 운전상태 점검. 4.계량기함 및 접지단자 상태 점검.	이상없음

2018년 5월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 5월 28일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)	5월14일	1.전기안전공사 정기검사 시행. 2.변압기 절연유 교체요망. 3.AISS 동작용 밧데리 교체요망. 4.PILOT램프 교체 요망. 5.변압기 유류 온도계 점검용이하계 장 소변경.	이상없음

2018년 5월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 5월 28일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	5월04일	1.VCB의 2차측 접속단자부위 상태점검. 2.M/G 동작상태 및 전압전류 확인.. 3.ACB 점검 및 회로상태 점검. 4.파뢰기 상태 점검.	이상없음
	5월15일	1.누전경보기 및 과전류 계전기점검. 2.저압회로 전선 및 영상변류기 점검. 3.콘덴서 상태 및 타이머 점검. 4.변압기 온도 및 소음, 붓싱상태점검.	이상없음
	5월18일	1.계기용 변압기상태 및 AISS상태 점검. 2.저압 MCCB 상태 점검. 3.M/G 동작상태점검 및 오류상태점검. 4.VCB 상태점검.	이상없음
	5월24일	1.콘덴서 온도 및 배부름 현상 점검. 2.변압기 온도, 누유, 소음상태 점검. 3.차단기 및 파워휴즈 상태 점검. 4.MOF 및 붓싱 상태 점검.	이상없음

2018년 5월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 5월 28일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	5월08일	1.수배전반내 배기 동작온도 설정. 2.누전경보기 도통시험 실시. 3.계기용 단자대, 고장표시램프, 점등 상태 점검. 4.변압기 열화상 촬영 실시.	이상없음
	5월23일	1.저압콘덴서 상별 부하전류 측정. 2.콘덴서용 타이머, MCC동작상태 점검. 3.AISS 제어함내 충전상태확인. 4.수배전반내 배기팬 동작 체크.	이상없음

2018년 5월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 5월 28일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	5월23일	1. 배전반내 각 전기접속부 열화상 촬영. 2. 콘덴서 누액 및 단자부식유무 체크. 3. 배전반 상부 누수유무확인.	이상없음