

2017년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2017년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
독 섬 음악분수 (22.9KW 950KVA)	10월11일	<ul style="list-style-type: none"> ● ACB 장착부 이상 유무 점검 ● CH 주변 온도 점검 ● PF부 장착상태 점검 ● VCB 장착부 이상 유무 점검 	이상없음
	10월18일	<ul style="list-style-type: none"> ● CH 접속부 진동, 열화점검 ● CT부 점검 ● PT 장착부 점검 ● MCCB 접속부 발열 점검 	이상없음
	10월24일	<ul style="list-style-type: none"> ● CH 접속부 열화 점검 ● LA 장착부 점검 ● TR 500 kVA 주변 점검 ● CT장착부 점검 	이상없음
	10월31일	<ul style="list-style-type: none"> ● LBS 단자부 점검 ● MCCB 상전류 측정 ● TR 탭 주변 점검 ● 접지 단자함 누설전류 확인 	이상없음

2017년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2017년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
독심 벽천분수 (22.9KV 300KVA)	10월18일	<ul style="list-style-type: none"> ● 누설전류 확인 ● OCR 및 계전기 Lamp 점검 ● ELD 동작상태 점검 ● MOF O 단자 누설전류 확인 	이상없음

2017년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2017년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
여의도 물빛광장 분수 (22.9KV 750KVA)	10월11일	<ul style="list-style-type: none"> ● MOF 온도 점검 ● ELD 상태 점검 ● 누설저류 확인 ● 접지 단자함 점검 	이상없음
	10월18일	<ul style="list-style-type: none"> ● MOF O 단자 누설전류 확인 ● CH부 접속 상태 점검 ● LA 접지부 점검 ● 저압 진상 콘덴서 점검 	이상없음
	10월24일	<ul style="list-style-type: none"> ● PF 접속부 점검 ● BUS BAR 점검 ● AISS 접속부 점검 ● MCCB 주변 점검 	이상없음
	10월31일	<ul style="list-style-type: none"> ● PF 장착부 점검 ● BUS BAR 취부 상태 점검 ● ELD 동작 점검 ● TR 접속부 점검 	이상없음

2017년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2017년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과	
난지 거울분수 (22.9KV 350KVA)	10월12일	<ul style="list-style-type: none"> ● CH 부 점검 ● 한류 FUSE 점검 ● MOF 누설전류 확인 ● MCCB 점검 	이상없음	
	10월24일	<ul style="list-style-type: none"> ● MOF O 단자 누설전류 확인 ● LA 단자 점검 ● CH부 온도 점검 ● 종합 접지 단자함 점검 	이상없음	

2017년 10월 점검결과 보고서

제출일자 : 2017년 10월 31일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지 물놀이장 분수 (380V 76KW)	10월12일	<ul style="list-style-type: none"> ● 접지단자 누설전류 확인 ● N상 접지간 전압 확인 ● MCCB BUS BAR 점검 ● 전력량계 장착 상태 점검 	이상없음