

제40회 설계변경 본부심의 의견서

공 사 명	2020 청계천 차집관로(우안) 물막이공사
일 시	2020.12.15.(화) 15:00 ~ 15:30

1. 공법변경 : 해당사항 없음
2. 제경비의 적정성 검토
 - 도급비 증가에 따른 제경비 요율 검토 필요
 - 실제 적용된 이윤율 표기 필요
3. 수량산출의 적정성 검토
 - 담수용수조(종점) 도면(C-08)에서 플랜지 접합 개소 적용 상이
 - 역지블럭 차수장치 H형강 도면(0.282ton) ≠ 신규대가(0.226ton)
 - 역지블럭 차수장치 잭 도면(8개소) ≠ 신규대가(4개소)
 - 유압 차수장치 도면과 신규대가 적용수량 상이
 - 1-4 단면보수 물돌리기 잔여하수제거 펌프운전이 없는 이유는?
 - 고압이송호스 접합수 재검토 필요
 - 이송호스설치 및 철거 일수 재검토 필요
4. 단가산출의 적정성 검토
 - 신규대가 제1호표 일위대가 단가와 내역서 반영금액 상이
 - 신규대가 제3호표에서 도면(1,278kg)과 신규대가(1195kg)의 열연강판의 물량차이 발생
 - 추가 단가산에서 2.잡재료비는 표기변경 필요 → 진공펌프의 잡재료비
 - 추가 단가산출총괄표에서 디젤엔진과 진공펌프의 손료 산출기준 근거 필요
5. 자재변경 및 재활용 : 해당사항 없음
6. 기타사항
 - 갑지 표준양식으로 변경 필요
 - 내역서에 신규일위대가 호표 표기 필요
 - 추가 단가산출총괄표에서 공종명과 규격을 분리하여 명기 필요
 - 신규일위대가 설계근거 필요
 - 기술사용료 산정 근거 필요
 - 기타 내역서 및 도면 상이사항 수정 필요

(물막이 물돌리기 유입/유출배관 규격: 내역서(30개소) ≠ 도면(11개소))

심 의 위 원 회	심의위원장 : 공사감독2처장	박윤용 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	조용호 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	서진석 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김소진 (인)
	간 사 : 공사감독1처	황정필 (인)