



오피스텔 신축공사 현장에서 외벽 마감작업중 근로자가 이동식 비계에서 **떨어짐**



서울시 유사

민간공사장(경북 경산) **본청을 포함한 숲 사업장**

'24.5.9. 09:30 오피스텔 신축공사 현장에서 외벽 마감작업 중 이동식 비계
기둥재가 단부에서 이탈되어 작업중이던 근로자가 떨어져 사망

예방대책

이동식비계 작업시 유의사항

- 이동식비계 작업중 흔들림, 이동, 전도로 인한 사고를 방지하기 위해 다음사항 준수
- ▲ 비계설치시 부재 연결부위 확인 철저
 - ▲ 비계 설치장소(경사로, 요철 등) 확인
 - ▲ 전도방지 지지대(아우트리거) 설치
 - ▲ 췌기로 바퀴고정 후 시설물에 고정

교육 및 관리 감독 철저

- 작업전 근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시
- 작업지휘자(관리자)등 배치하여 철저한 관리



자동차 부품 제조공장에서 코일운반 중 코일 사이에 끼임

그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간사업장(경북 경주)

본청을 포함한 **소** 사업장

'24.5.10. 16:05 자동차 부품 제조공장에서 천장크레인으로 코일 운반 작업 중 코일이 근로자 방향으로 넘어가면서 코일 사이에 끼어 사망

예방대책

중량물 작업 주의사항

달기구 이용한 중량물 운반작업 시
다음사항 준수

- ▲ 달기구와 중량물 무게 중심선 일치
- ▲ 정격하중 이내 인양작업
- ▲ 작업전 중량물 취급 작업계획서 수립

교육 및 관리 감독 철저

작업전 근로자에게 작업주의
사항 등 안전교육 실시

작업지휘자(관리자)등 배치
하여 철저한 관리



천장 위에서 전구점검을 하던 근로자가 천장 석고보드 파손으로 떨어짐

그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간 사업장(서울 은평구)

본청을 포함한 **소 사업장**

'24.5.12. 09:54 종교시설 천장에 올라가 전구점검을 하던 근로자가 천장 석고보드가 파손되며 8.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망

예방대책

천장작업 주의사항

천장 작업 시 추락사고를 방지하기 위해
다음사항 준수

- ▲ 가급적 고소작업대 등을 사용하여 천장 아래에서 작업 실시
- ▲ 천장 위 작업이 불가피할 경우, 안전대 부착설비를 설치하고 작업자 안전대 착용 후 작업 실시

교육 및 관리 감독 철저

- 작업전 근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시
- 작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

매몰 사망1명



배포일시 : 2024년 5월 20일

중대재해 발생 알림

트럭에 적재된 목재 폐기물 하역 중 작업중이던 근로자가 매몰

그림출처 : 고용노동부



민간 사업장(충남 공주)



서울시 유사

본청을 포함한 순 사업장

'24.5.13. 10:55 목재 폐기물 야적장에서 트럭에 적재된 목재 하차 작업을 하던 근로자가 갑자기 쏟아진 목재에 매몰되어 사망

예방대책

화물작업 주의사항

화물작업 시 예기치 못한 사고 방지를 위해 다음 사항에 대해 작업계획을 수립하고 그에 따라 작업 실시

- ▲ 화물 적재작업 순서
- ▲ 화물 형태에 따른 화물쌓기 방법
- ▲ 화물결박 방법
- ▲ 문 개방 시 화물 떨어짐 예방조치 등

교육 및 관리 감독철저

작업전 근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시

작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서용

폭발 사망2명



배포일시 : 2024년 5월 20일

중대재해 발생 알림

조선소 컨테이너선 식수탱크 배관 용접작업 중 화재로 인한 폭발사고

그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간 사업장(부산 사하구)

본청을 포함한 **수** 사업장

'24.5.13. 13:30 조선소에서 컨테이너선 식수탱크 배관용접 작업 중 화재로 인한 폭발로 작업자 2명 사망

예방대책

용접작업 주의사항

용접, 용단 작업 중 화재 및 폭발사고 예방을 위해 다음사항 준수

- ▲ 주변에 가연성 및 인화성 물질 제거
- ▲ 불티방지막 설치 후 작업 실시
- ▲ 작업장 내 소화기, 건조사, 방화포 등 소방용품 비치
- ▲ 작업장 주변 화재감시자 배치

교육 및 관리 감독 철저

작업전 근로자에게 작업 주의 사항 등 안전교육 실시

작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서울

끼임 사망1명



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 5월 20일

건설공사장에서 자재운반 작업 중 작업자가 전동대차와 리프트 출입문 사이에 끼임

그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간 공사장(경기 안양)

서울아리수본부, 공원여가센터, 미래한강본부, 도로사업소, 도시기반시설본부 등

'24.5.14. 13:10 주상복합 신축공사 현장에서 근로자가 자재운반 전동대차에 석고보드 적재 후 건설용 리프트에 탑승하던 중 리프트 출입문과 전동대차 운전대 사이에 끼어 사망

예방대책

운반작업 주의사항

사용 전 보조운반장비 조작 및 안전작업 방법 교육 및 훈련을 철저히 하고, 보조운반장비를 조작하는 작업자의 시야를 방해하지 않도록 화물을 적재 하고 유도자 배치 후 운반할 것

교육 및 관리 감독 철저

근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시
작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서울

떨어짐 사망1명



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2024년 5월 20일

자동차 정비공장 창고지붕에 부품적재 후 사다리에서 내려오던 중 떨어짐



그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간 사업장(서울 광진구)

본청을 포함한 **소 사업장**

'24.5.16. 07:38 자동차 정비공장에서 자동차 부품을 창고 지붕에 적재하고 사다리에서 내려오던 근로자가 2.5m 바닥으로 떨어져 사망

예방대책

승하강작업 주의사항

수시로 승하강하며 작업장소로 사용하는 공간은 안전한 계단 등을 설치하여 작업을 하여야 함

교육 및 관리 감독 철저

근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시
작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서울

끼임 사망1명

중대재해 발생 알림

배수로 정비 공사현장에서 근로자가 작업 중이던 굴착기와 전신주 사이에 끼임



그림출처 : 고용노동부

서울시 유사

공공 공사장(경기 평택)

서울아리수본부, 공원여가센터, 미래한강본부, 도로사업소, 도시기반시설본부 등

'24.5.16. 13:50 공공 발주 배수로 정비공사 현장에서 근로자가 배수로 굴착작업 중이던 굴착기와 전신주 사이에 끼어 사망

예방대책

건설장비 작업 주의사항

굴삭기 등 차량계 건설기계 운행 시 근로자가 접촉할 위험이 있는 장소에는 근로자의 출입을 통제하고 유도자를 배치하여야 함

교육 및 관리 감독 철저

작업전 근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시
작업지휘자 (관리자) 등 배치 하여 철저한 관리