

|      |               |
|------|---------------|
| 문서번호 | 교량보수과-7082    |
| 결재일자 | 2014. 10. 13. |
| 공개여부 | 대시민공개         |
| 방침번호 |               |

|     |  |              |  |
|-----|--|--------------|--|
|     |  | 시 민          |  |
| 주무관 |  | 교량보수과장       |  |
| 기호상 |  | 10/13<br>유제천 |  |
| 협 조 |  |              |  |

# 한강대교 집중점검 결과 보고

| 추진근거 | 대내(외) 협력 현황 |      |      | 사 업 비 |
|------|-------------|------|------|-------|
|      | 부서(단체)명     | 협의내용 | 협의결과 |       |
|      |             |      |      |       |
|      |             |      |      |       |

2014. 10.

**북부도로사업소**  
(교량보수과)

## 한강대교 집중점검 결과 보고

시설물 개요

|        |                                      |        |                                     |
|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 시 설 명  | 한강대교                                 | 준공년도   | 신교 1982. 2<br>구교 1930,1937, 보강 1984 |
| 구조형식   | 신교, 구교<br>Tied Arch, Plate Girder    | 위 치    | 서울시 마포구 한강로<br>~ 동작구 노량진 본동         |
| 폭 원(m) | 신교 : 20.95~22.6m<br>구교 : 20.95~22.6m | 연 장(m) | 신교 : 840m<br>구교 : 840.9m            |

점검일시 : 2014. 10. 08(수) 14:00 ~

점검자 : 기효상, 유동걸, 임준한(시설관리공단)

점검구간


○ 신교 아치교 하류(A1 ~ A2)

점검결과

| 연번 | 위치     | 점검결과 지적사항            | 조치결과(계획) | 비 고 |
|----|--------|----------------------|----------|-----|
| 1  | AP1    | - 교좌장치 교체로 상태양호      | -        | 사진1 |
| 2  | AP3(하) | - 교량받침 상부 콘크리트 파손    | - 단면복구   | 사진2 |
| 3  | AP2(상) | - 신축이음하부 유도배수로 연장 부족 | - 추가설치 등 | 사진3 |

※ 위 점검내용을 남부도로사업소 교량보수과에 통보하여 처리코자 함.  
붙임 : 현장사진 1부. 끝.

# 사 진 대 지

|   |  |
|---|--|
|    |  |
| <p>사진 1    AP1 교좌장치 교체로 상태양호</p>  | <p>사진 2    AP3(하) 교량받침 상부 콘크리트 파손</p>  |
|  | <p style="text-align: center;">이하여백</p>  |
| <p>사진 3    AP2(상) 신축이음하부 유도배수로<br/>연장 부족</p>  |  |