

아리수올림터·배수지 기전설비 점검결과(12월)

□ 12월 점검결과

구 분	시설명	점검내용 및 조치사항	정비결과
대현산		▶ 12.01. 제2배수지 비상통로유도등 부점등 ▷ 12.13. 정비완료(유도등 교체 - 자체정비)	완료
		▶ 12.03. 제2배수지 LED램프 4개 부점등 ▷ 12.13. 정비완료(램프 교체 - 자체정비)	완료
	▶ 12.07. 제어실 영상제어 서버 카드 고장 ▷ 2022.01.31. 정비예정(카드 교체 - 납품업체 A/S)	진행중	
	▶ 12.13. 제어실 UPS판넬 SPD 불량 ▷ 2022.01.31. 정비예정(SPD 교체 - 별도 정비업체)	진행중	
배수지 (아리수 올림터)	아차산	▶ 12.09. L-B판넬 차단기 트립(오조작) ▷ 12.09. 정비완료(차단기 재투입 - 자체정비)	완료
	용마소	▶ 12.14. 원격감시제어반 UPS 이상음 발생 ▷ 2022.01.31. 정비예정(UPS 교체 - 자체정비)	진행중
용마		▶ 12.20. 1지 초음파수위계 헛팅 ▷ 12.20. 정비완료(감도조절 및 전원접지 연결 - 납품업체 A/S)	완료
		▶ 12.20. 관랑실 입구 셔터 누전차단기 동작 ▷ 12.30. 정비완료(부하 누전차단기 변경 - 자체정비)	완료
아차산소		▶ 12.30. 1, 2지 유입밸브 개도율 표출상태 상이 ▷ 2022.01.31. 정비예정(개도율 조정 - 별도 정비업체)	진행중
		▶ 12.30. 원격감시제어반 접지저항 불량 ▷ 2022.01.31. 점검예정(재측정 - 자체정비)	진행중
증압장	망우	▶ 12.10. 다이젯 휴즈 불량 ▷ 12.10. 정비완료(휴즈 교체 - 전기설비유지보수업체)	완료
		▶ 12.17. PID제어값 불량 ▷ 12.17. 정비완료(접촉불량 보수 - 자동제어유지관리업체)	완료
	휘경A	▶ 12.23. 배수펌프 릴레이 고장 ▷ 12.23. 임시정비완료(릴레이 임시교체 - 자동제어유지관리업체) ▷ 2022.01.31. 정비예정(릴레이 교체 - 자동제어유지관리업체)	진행중

구 분	시설명	점검내용 및 조치사항	정비결과
증압장	마장	▶ 12.28. PLC 고장으로 통신이상 ▷ 12.28. 정비완료(재부팅 - 자동제어유지관리업체)	완료
	휘경B	▶ 12.31. 토출압력 배관 동결로 PID운전 이상 ▷ 12.31. 정비완료(해빙 및 천공 - 자동제어유지관리업체)	완료
		▶ 12.31. R03 릴레이 불량 펌프2호기 운전이상 ▷ 12.31. 임시정비완료(릴레이 임시교체 - 자동제어유지관리업체) ▷ 2022.01.31. 정비예정(릴레이 교체 - 자동제어유지관리업체)	진행중

□ 전월 미결사항

구 분	시설명	점검내용 및 조치사항	정비결과	
배수지 (아리수 올림터)	응봉	▶ 07.27. 방송장비 불량 ▷ 09.30. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 10.20. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 11.03. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비)	완료	
		▶ 10.12. 방송설비 불량 ▷ 11.30. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비)	완료	
	아차산	▶ 10.26. 배수지 정문 CCTV 방송 불량 ▷ 11.30. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비)	완료	
	신내	▶ 11.02. 방송장비 불량 ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비)	완료	
	용마	▶ 11.16. 방송장비 불량 ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비)	완료	
	망우	▶ 11.10. 디지털전력량계 불량 ▷ 12.09. 정비완료(기기 교체 - 전기설비유지보수업체)	완료	
	증압장	신내	▶ 11.23. 펌프(1호기) 만수감지기 고장 ▷ 12.22. 정비완료(감지기 교체 - 자동제어유지관리업체)	완료
		응봉	▶ 11.30. 인입압력 PT분배기 고장 ▷ 12.08. 정비완료(분배기 점검 - 자체정비)	완료

구분	시설명	점검내용 및 조치사항	정비결과
기타	구리 조압수조	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 08.05. 방송설비 불량 ▷ 09.30. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 10.20. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 11.30. 정비예정(점검완료 - 별도 발주업체) ▷ 12.14. 정비완료(마이크 납땜 - 자체정비) 	완료
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 11.23. 무인경비시스템 경계해제시 알림음 미작동 ▷ 2022.01.31. 정비예정(시스템 교체 - 무인경비용역업체) 	진행중