

점검제안

1. 점검명: 유한제재교

2. 점검일: 2019. 3. 5

3. 시공사: 삼성물산 건설부문

4. 점검제안:

- 1) 700ton CRAWLER CRANE STEP 8 강교 설치시 작업반경 26M → 24M 축소 검토제안 (최저 시유레이션 포함)
- 2) 600ton CRAWLER CRANE 강교 설치 작업 계획서 추가 제출요
- 3) 강교 설치 작업시 안전율 85% 이하로 작업권계 검토필수장요
- 4) 각 단계별 작업계획은 작업반경, 중량, 크레인 용량 등 검토조건은 면밀히 검토 후 작업 포함
- 5) 추락대책, 지반을 좌굴 등이 발생하지 않도록 사전 조치 및 대책 등은 하인 작업 포함
- 6) 지반의 편입 정도를 최소화한 부등침하가 발생하지 않도록 작업전 확인 포함

점검자: 김관호 14
김관영 15