

풍수해대비(수방) 공사장 안전점검

- 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사
- 점검일시 : 2019. 4. 18(목)

점 검 사 항

1. 현장 안전 시설물 점검 결과에 대해 안전사고 예방을 위하여
점검을 실시 함.


점검자 : 외부 전문가

성명  [서명]

공사 관리관


성명  [서명]

입회자 : 책임건설사업관리 기술자

성명  [서명]

현장대리인

성명  [서명]

성명  [서명]

풍수해대비(수방) 공사장 안전점검

공사명 : 수유6배수지 건설공사

점검일시 : 2019. 4. 18(목)

점 검 사 항

1. 상부트랜스 배수가 영이강을 유입할 수 있도록 충분히 차수시설(가) 설치함.
2. 동부 배수관로인 풍수해가 유입되지 않도록 풍수이(동) 설치함
3. 선취자원에 선취시설 정비함.

점검자 :

외부 전문가



성명



공사 관리관

성명

김해남



입회자 : 책임건설사업관리 기술자

성명

윤정국



현장대리인

성명

유오연



성명

이재우



서울특별시 상수도사업본부 귀하

풍수해대비(수방) 공사장 안전점검

- 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사
- 점검일시 : 2019. 4. 19(금)

점 검 사 항

- 폐 아스콘 적재 장소에 보호막 설치 미흡.
(비산방지 및 우천시 폐수 방지)
- 장비 운행로 비산먼지 방지 살수 조치.
- 굴삭기 단부 맨틀 적재 위치 미흡 미흡.
(우천시 전도위험)

점검자 : 외부 전문가

성명 전병호 [서명]

공사 관리관

성명 김영근 [서명]

성명 [서명]

입회자 : 책임건설사업관리 기술자

성명 유상우 [서명]

현장대리인

성명 김재현 [서명]

풍수해대비(수방) 공사장 안전점검

- 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사
- 점검일시 : 2019. 4. 19(금)

점 검 사 항

- 1) 굴착면 일부 보양 천막지설치 보완. - 폭우 대비 천막실 방지.
(용벽 후면, 공사진입로 등)
- 2) 용벽 (용양거둑지) 노출 거둑침강결함 철물 노출부분
녹 발생 방지 처리.
- 3) 가설계단에 안전난간 설치 (높이 1m 이상시)

점검자 : 외부 전문가

성명 전병호 [서명]

 공사 관리관

성명 김기봉 [서명]

입회자 : 책임건설사업관리 기술자

성명 김성환 [서명]

 현장대리인

성명 문영환 [서명]

풍수해대비(수방) 공사장 안전점검

- 공 사 명 : 암사정수센터 배출수 처리시설 증설 및 개량공사
- 점검일시 : 2019. 4. 19(금)

점 검 사 항

< 배설처리지 > - (정수장)

1) 가시설 흙막이 배면 가배수로 설치 및
가시설 끝단 토사유출 방지용 바레 설치

< 2정수장 - 배설처리지 >

2) 가시설 흙막이 배면 (도르막) 우수 유입 방지 콘크리트바레 설치.

3) 가시설 하-PILE 상단 축삭방지용 안전망을 설치하였음.

< 공통 >

4) 도르막 빗물받이 토사유입 방지 조치.
(우천시 역류방지)

점검자 : 외부 전문가

성명 전병호 서명

공사 관리관

성명 김이영 서명

성명 김성호 서명

입회자 : 책임건설사업관리 기술자

성명 김현영 서명

현장대리인

성명 최현경 서명