

# 배터리설비 점검결과 기록표(3월)

점검일: 2019년 3월 28일 (목)

점검자 : 조정수, 서용택

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과 ( 양호 : ○, 불량 : × )				비 고
		GASS반	ALTS반	발전기반	정류기반	
축 전 지	충전중 셀 전압 상태	○	○	○	○	
	접속단자 접속 상태	○	○	○	○	
	균열, 누액 유무 상태	○	○	○	○	
충 전 기	충전 전압 상태	○	○	○	○	
	발열, 열화 상태	○	○	○	○	
	오염, 손상 유무 상태	○	○	○	○	

## 1. GASS반(세방전지 ES7-12V)

순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]
1	13.3	/	2	13.4	/

## 2. ALTS반(세방전지 EM-24100 24V 10AH)

순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]
1	27.7	/

## 3. 발전기반(세방전지 RP-200 12V)

순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	DC 총 전 압
1	13.8	/	2	13.7	/	27.5

## 4. 정류기반(델코 Hi-Ca200 12V)

순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]	순 번	DC전압	내부저항 [mΩ]
1	13.0	/	2	13.0	/	3	13.0	/	4	13.0	/
5	13.0	/	6	13.0	/	7	13.0	/	8	13.1	/
9	13.1	/	DC 총 전 압				117.5				

## 5. 종합의견

-