

정기(기동점검) 점검 결과보고

〔하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사〕

□ 점검일시 : 2018.05.03 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 윤원섭, 최영준

○ 추락재해 예방(도시철도토목부)

- 본선2구간 가벽천공 작업구간에 설치되어 있는 이동식 비계의 작업발판이 기울어진 상태에 있으니 평평하게 보안을 실시하고 사용하기 바람,
 - 사다리(일자형)는 통로용으로만 사용하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지), 건설안전기본지침 공통-004(사다리)



○ 전도재해 예방(도시철도토목부)

- 시점터널 집수정 맨홀구간에는 고정형 덮개를 설치하고, 근로자가 개구부임을 충분히 인지할 수 있도록 조치하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)



○ 낙하·비래 재해 예방(도시철도토목부)

- 종점부 철근 인양 작업장에서 사용하고 있는 플라스틱 자재통의 일부가 파손되어 있으니 교체하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도토목부)

- 외국인 근로자가 가설창고 주변에서 고속절단 작업을 실시하고 있으나, 주변에 불꽃비산방지 시설 및 소화기 가 미배치 되어 있으니 조치하기 바라며, 슛돌 교체 시기 등 관련 기준 등에 대하여 근로자 교육을 실시하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 ? 026(고속절단기)



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 종점부 주변 복공판 상부에서는 신호수가 배치된 상태로 작업자 2인이 도로상에서 되메우기 토사 반입 작업을 실시하고 있으나, 보행자 위주의 신호체계로 협소한 도로에서 작업하고 있는 근로자 안전사고가 우려되니 보완하기 바라며 신호수 관련 교육을 실시하기 바람.

