

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [시립중랑노인전문요양원 증축공사(건축)(장기1차)]

- 점검일시 : 2018.10.02 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

### ○ 건설기계 안전(건축부)

- 콘크리트 펌프카와 레미콘 차량의 충돌 및 근로자 협착 방지를 위하여 견고하게 레미콘 차량에 스톱퍼를 설치하기 바라며, 교통신호수를 배치하여 안전사고 방지를 할것.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)



### ○ 감전재해 예방(건축부)

- 1층 SLAB 바닥 콘크리트 타설 현장에 사용중인 콘센트는 옥외 사용시에는 방수형 콘센트를 사용 하기 바람.
- ※ 건설안전기본지침 공통-017(가설전선)



### ○ 가설통로 안전(건축부)

- 현장에서 아우트리거가 없는 사다리를 사용하고 있어, 안전사고 위험이 있으니 현장외 반출 요망.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 작업구간에 비치된 소화기는 정기적(매월1회 이상)으로 점검을 실시하고 관리하기 바람.
- ※ 건설안전기본지침 p49 소방시설 설치및관리



○ 기타 안전관리(건축부)

- 현장에 설치된 가설사무실,가설창고는 아래 사항을 보완 하기 바람.
- ①천정에 확산 소화기 설치
- ②출입구에 잠금 장치와 명판을 부착하여 관리 (명판내용 : 업체명,사용기간,관리책임자,전화번호)
- ※ 건설안전기본지침 공통 41(가설사무실,창고)

