

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차]]

- 점검일시 : 2018.07.05 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에서 사용하는 굴삭기는 아래사항에 대하여 보완하기 바람</p> <p>① 버킷에 이탈방지 안전핀 설치</p> <p>② 굴삭기 후면에 접근금지봉 설치</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-32(굴삭기)</p>		<p style="text-align: center;">2018.07.06</p> <p>이탈방지 안전핀, 혹 해지장치, 접근금지봉 설치</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 자재 창고주변에 비치되어 있는 A형 사다리는 사용시 근로자 추락, 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 하부에 아웃트리거를 설치하기 바람</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-4사다리</p>		<p style="text-align: center;">2018.07.09</p> <p>아웃트리거 설치</p>	

<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 천공 작업장에는 건설 기계간 충돌 및 외부인 출입을 통제하기 위해 신호수를 배치하고 작업하기 바람, - 크레인이 자재를 공중에 매단채 장시간 대기중으로 인양물 낙하 또는 풍하중에 의한 인접 기계장비와의 충돌 등의 우려가 있으니, 재발되지 않도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람. ※ 건설안전기본지침 공통-29(건설기계)</p>		<p>2018.07.06</p> <p>신호수 배치, 관련 근로자 현장에서 교육</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 현장에 비치되어 있는 용접용 홀더는 노후, 손상되어 있으니 교체 후 사용하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-21(용접작업 및 용접기)</p>		<p>2018.07.06</p> <p>용접용 홀더 교체</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 임의로 제작한 자재 운반구는 사용을 금지하고 현장에서 즉시 반출하기 바람.. ※ 건설안전 기본지침 공통-13(자재운반구)</p>		<p>2018.07.06</p> <p>임의 제작 자재 운반구 반출</p>	

