





# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [스페이스 살림 조성공사]

- 점검일시 : 2018.12.14 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- A2구간 피트 콘크리트 양생 작업장은 열풍기 설치 장소로 근로자가 이동 시 단차로 인하여 전도재해 우려가 있으니 계단 형태의 통로 설치 요망.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 p18 (2.가설통로 안전시설 및 작업기준)</p>		2018.12.17	
		<p>단차구간 계단식 발판 추가 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 주차장 램프구간은 거푸집으로 인하여 단차가 발생하여 철근공 및 가시설 해체 작업자가 이동 시 전도재해 우려가 있으므로 계단형태의 가설통로를 확보하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 p18 (2.가설통로 안전시설 및 작업기준)</p>		2018.12.17	
		<p>단차구간 사다리 설치 완료</p>	

○ 중량물취급 안전

- 페드럼통에 인양고리를 체결할 수 있도록 천공하여 임의로 제작한 운반구로 사용하고 있어 인양중 낙하재해 우려가 있으니 사용 금지 요망.

※ 건설안전기본지침 공통13  
(자재운반구)



2018.12.17

해당 페드럼통 폐기 완료

