

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [강남순환도시고속도로 건설(4공구)]

- 점검일시 : 2019.01.08 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- C-Line 복공상부 되메우기 작업 중으로 가설 난간과 복공사이에 설치한 방망이 훼손되어 추락 시 재해가 우려되니 추락방지시설(방망 등) 재설치 여부를 검토하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-1(안전난간)</p>		2019.01.11	
		<p>- 가설난간과 복공사이 추락방지시설 설치 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 현장에 설치된 집수정은 진입부분에 발판이 미설치되어 추락의 위험이 있으니 보완하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-1(안전난간)</p>		2019.01.11	
		<p>- 집수정 진입부분 발판 설치완료</p>	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 금하지하차도 C-Line 20블록에 설치된 경사로는 폭이 좁고 난간이 미설치되어 통행에 지장을 초래하니 적정폭 (B=1m 이상)을 확보하기 바람,  - 비탈면 경사각이 30도 이상 60도 미만인 경우 가설계단을 설치하기 바람.  ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조)  ※ 건설안전 기본지침 공통-2(작업발판 및 계단)</p>		<p>2019.01.11</p> <p>- 경사로 폭 확보 및 난간대 설치완료</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 복공 상부 안양천 인접 구간에 낙엽이 쌓여있어 화재 위험이 있으니 공사장 주변 청소 등 정리하기 바람.  ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결)</p>		<p>2019.01.11</p> <p>- 낙엽정리 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 복공상부 일부 구간 휨스가 열려있어 작업자 등의 통행 시 차량과의 접촉으로 사고가 우려되니 열려있는 휨스는 근로자 출입이 가능하지 않도록 조치하기 바람.  ※ 건설안전 기본지침 공통-1(안전난간)</p>		<p>2019.01.11</p> <p>- 복공상부 일부구간 휨스 근로자 통제용 판넬 설치 완료</p>	