

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)〕

□ 점검일시 : 2019.06.07 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 이태행

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 정거장 및 장비실에서 사용중인 사다리는 아웃트리거 미설치 된 상태 이므로, 아웃트리거를 설치 후 사용 요망 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로등의 구조)</p>		2019.06.07	
		-폐기처분 조치완료.	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 정거장 지하2층에서 용접 작업시 용접 불티가 가연성물질(파이프 보온재 등)로 비산되어 화재 위험이 있으니 불티방지망 설치 또는 용접작업장 주변 인화성물질을 제거 요망 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제239조(위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용 금지)</p>		2019.06.07	
		<p>-근로자 교육 실시 및 가연성물질 이동조치</p> <p>-용접 작업시 불티방지망 설치 완료.</p> <p>-용접시 안전모 착용 완료</p> <p>-용접시 소화기 비치 완료</p>	