

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

□ 점검일시 : 2019.07.19 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 보행육교 하부는 시민 차량이 운행중인 도로임을 감안하여 상부작업시 하부에 낙하물이 발생하지 않도록 낙하물 방지 시설 설치 후 작업하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의방지)</p>		2019.07.23	 
		<p>하부 낙하 방지 낙하물 주변 정리 및 방지망 설치 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 보행육교 상부 용접구간은 자재 및 공사 부산물들이 흩어져 있어 근로자 이동시 전도등의 위험이 있으니 근로자 통로구간 확보 후 작업 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		2019.07.23	
		<p>주변 자재 정리 정돈 및 근로자 통행구간 확보</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 동측 전면부에 있는 굴착사면은 옹벽공사 완료 시까지 보호천막등을 설치하여 우기에 대비하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)</p>		2019.07.20	
		<p>굴착사면 다짐 및 보호 천막 설치 완료</p>	