

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[밤고개로 확장공사(장기계속-1차)]

- 점검일시 : 2019.12.24 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 이태행

| 지적내용 | 점검사진 | 조치일자 | 조치사진 |
|---|---|--|---|
| | | 조치내용 | |
| <p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 산석구간 맨홀 상부에 그레이팅 설치가 지연되어 개구부가 생성되어 있으니, 임시 개구부 덮개 등을 설치하여 사고 방지 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p> |  | <p style="text-align: center;">2019.12.27</p> <p>규격에 맞게 합판으로 개구부 덮개를 설치하여 추락사고를 예방하고 스틸 그레이팅이 반입되는 대로 설치 할 계획임</p> |  |
| <p>○ 사면 안전</p> <p>- 산석구간 사면은 씨뿌리기(Seeding) 작업 전 까지 천막 보양 설치를 시행하여 토사가 유실되지 않도록 관리 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)</p> |  | <p style="text-align: center;">2019.12.26</p> <p>씨뿌리기 작업 전 산석구간 사면에 천막 보양 설치하고 토사 유실이 되지 않도록 관리 할 계획임</p> |  |
| <p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 아웃트리거가 미설치된 일자형 사다리는 반출 또는 아웃트리거를 견고히 설치하고 작업하도록 교육 및 관리 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)</p> |  | <p style="text-align: center;">2019.12.26</p> <p>비사용 일자형 사다리는 반출 제거하였고 규정에 맞는 사다리를 사용할 계획이며 작업자 교육 실시</p> |  |

○ 기타 안전관리

- 횡단보도 신호 변경을 위한 신호등 스위치가 (버튼을 눌러야 신호가 바뀜) 공사장 안내표지판에 가려져 시민들의 피해가 예상되므로, 공사장 안내표지판을 이동 설치 요망



2019.12.26

공사장 안내 표지판 반출 제거

